

**A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
működésével és tevékenységével kapcsolatos beszámoló**

2021. március 31. napjáig

Tartalomjegyzék

I.	A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenysége - működése	2. o.
II.	A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységének részletes bemutatása	4. o.
II.1)	A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	4. o.
II.2)	A TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	12. o.
II.3)	A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	18. o.
II.4)	A TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	24. o.
II.5)	A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	28. o.
II.6)	A TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	40. o.
II.7)	A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	49. o.
II.8)	A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	55. o.
II.9)	A TOP-6.5.1-15 és TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	64. o.
II.10)	A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	90. o.
II.11)	A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	97. o.
II.12)	TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	104. o.
II.13)	A TOP-6.7.1-15 - Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	108. o.
II.14)	A TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	111. o.
II.15)	A TOP-6.9.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek	116. o.
II.16)	A TOP-7.1.1 – Helyi Közösségi fejlesztési stratégia alapján megvalósuló kulcs projektek	119. o.
II.17)	Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek	126. o.
II.18)	Nemzetközi projektek	132. o.

I.1. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenysége

Az Önkormányzat 33/2015. (XI.3.) számú, a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó egyes feladatok ellátásáról szóló rendelete alapján megkötött közfeladatellátási szerződés alapján a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs városa életében egyszerre játszik szerepet a különböző pályázatok alapján megvalósítandó projektek előkészítése és teljes körű megvalósítása, valamint utógondozása terén. Valamennyi feladatot figyelembe véve a Társaság tevékenysége így párhuzamosan legalább 90-100 projekt kezelésére terjed ki.

A 2017. évben megkezdődött az azt követő években pedig folytatódhatott a megyei jogú városok számára kiemelkedő jelentőséggel bíró Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtott nagyságrendileg 80 db pályázat és az egyéb pályázati konstrukciók (pl. EFOP, GINOP, IKOP, KÖFOP) alapján futó fejlesztési programok tényleges fizikai megvalósítása.

2021. március végéig a Társaság munkatársai összesen 31,065 milliárd forint támogatást hívtak le a város számára, biztosítva a fejlesztési beruházások megvalósíthatóságát.

A Társaság a fentiek mellett ellátja a korábbi fejlesztési projektek zárásával, elszámolásával, utógondozásával kapcsolatos feladatokat, új nemzetközi együttműködések készítését, részt vesz a városi befektetés ösztönzési feladatokat koordinálásában, valamint további nem uniós forrásból megvalósuló projektek előkészítését és lebonyolítását is elvégzi.

A Társaság továbbra is a városvezetés elvárásainak és a kormányzat előírásainak megfelelő ütemben nyújtja be az új projektjavaslatokat, illetve folytatja a már megkötött támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok megvalósítását, illetve maradéktalanul Pécs érdekeit szem előtt tartva látja el a rábízott egyéb feladatokat.

A 33/2015. (XI.3.) számú önkormányzati rendelet alapján 2020. szeptember 1. napján megkötött közfeladat ellátási szerződés keretében a 2014-2020 közötti tervezési ciklusban is a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. feladata lesz az uniós társfinanszírozásból megvalósítható beruházási fejlesztések előkészítése és megvalósítása.

A Pécs Megyei Jogú Város – hamarosan felülvizsgálat alá kerülő – településfejlesztési koncepciójában és integrált településfejlesztési stratégiájában foglalt célok eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek lesznek a 2021-2027 közötti uniós ciklus által biztosított és a lehető leghatékonyabban felhasználandó, leendő fejlesztési források.

Várhatóan már az idei év első negyedében, de legkésőbb 2021 nyaráig megjelenhetnek azon pályázati felhívások, amelyekre PMJVÖ-nek módja nyílik majd pályázatokat benyújtani a tervezett fejlesztési beruházásainak megvalósításához.

Bár az új pályáztatási rendszer részletszabályai még nem ismertek, de a korábbi tervezési ciklus tapasztalata, hogy a hirtelen, lökés-szerűen megjelenő beruházási tartalmú pályázati kiírások a projektelőkészítő-tervező feladatokat ellátó szektor szereplői számára túlterhelést okoztak és a támogatást igénylő szereplők (helyi és megyei önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, stb.) gyakorlatilag sorban álltak az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételéért, ezzel pedig a megvalósítandó projektek késedelmet szenvedhettek.

Annak érdekében, hogy ebben a versenyben PMJVÖ megfelelő felkészültséggel indulhasson, célszerű a fejlesztések előkészítéséhez nélkülözhetetlen szakértői és tervezői kapacitások időben történő lekötése, becsatornázása annak érdekében, hogy már pályáztatási szakaszt megelőzően rendelkezésre

álljon a megfelelő kompetenciájú szakértői kapacitás, amely a PMJVÖ által definiált projektek előkészítését elő tudja segíteni.

Feladatkörében eljárva, a fenti célok, azaz az Európai Unió 2021-2027 közötti programozási időszaka, illetve a 2021-2025 közötti „Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervéről” című programja keretében az európai uniós alapokból részben vagy egészben támogatott, a későbbiekben megjelenő pályázati felhívásokra történő benyújtásának előkészítése érdekében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. előkészített egy olyan keretmegállapodás megkötésére irányuló, uniós érték határ szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást, amely segítségével PMJVÖ számára biztosítható lesz annak lehetősége, hogy a majdan megjelenő, konkrét pályázati felhívásokra már konkrét, a jelenlegi ismeretek szerint legrészletesebben kidolgozott pályázati anyagokat nyújtson be. A közbeszerzési eljárás megindítására 2021. áprilisában sor kerül.

I.2. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. működése

A Társaság feladatellátásának finanszírozása:

PMJVÖ Közgyűlése a város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (III.12.) rendeletében döntött arról, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 80.000.000,- Ft összegű működési célú pénzeszköz átadásban részesül a 2021. évben, a Tulajdonos által meghatározott közfeladatok ellátása ellenében kompenzáció (működési célú támogatás) jogcímen, mely összeg a Társaság tervezett és a 2021. év első negyedévéét követően korrigált üzleti tervében rögzített – 305.946.826,- Ft összegű – kiadásainak nagyjából 25-26 %-át fedezi.

A Társaság a 2021. évben a fő tevékenységéhez kapcsolódó európai uniós pályázatok menedzselése körében – a működőképesség fenntartásához minimálisan elegendő – nagyságrendileg 205 millió Ft bevétel realizálását tervezi.

A Társaság munkavállalói összetétele:

A Pécsi Városfejlesztési Nzt. a 2021-es év első negyedévében 19 fő munkavállaló áll a Társaság alkalmazásában, de a következő EU-s költségvetési ciklusra történő felkészülés érdekében további munkavállalók felvételét tervezi a Társaság. Az ellátandó feladatok nagyságrendjére tekintettel **22 fős munkavállalói létszám kialakítása lenne a cél.** (Részletezés: 1 cégvezető, 3 operatív vezető, 6 projektmenedzser, 6 műszaki menedzser, 1 gazdasági és kontrolling referens, 1 pénzügyi és személyügyi munkatárs, 1 marketing munkatárs, 2 titkárnő/asszisztens, 1 takarító).

A városi tőkelalap létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok átvétele:

A háromoldalú együttműködési megállapodás aláírása előtt feltétlenül tisztázni szükséges, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-nek pontosan milyen feladatai és kötelezettségei lesznek az együttműködés során. Jelen pillanatban még a korábban, az új EU-s pályázatok előkészítéséhez kért létszámbővítéshez szükséges támogatást sem kapta meg a cégünk, így nehezen várható el, hogy még egy teljesen új, nagy felelősséggel bíró feladatot is ellássunk, többlettámogatás nélkül. Ezen feladat ellátásához **a kezdetekben 2 fő közigazdász (vagy 1 fő közigazdász + 1 fő marketing szakember) felvételével kell számolnunk,** amely az idő előrehaladtával, a feladatok növekedésével a létszám akár 3 főre is emelkedhet.

Megjegyzés: A beszámolóban sárga kiemeléssel kerültek jelölésre a 2020. év IV. negyedévi beszámoló tartalmától eltérő információk.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

II.1.1)	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 – Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban	5. o.
II.1.2)	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 – Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban	7. o.
II.1.3)	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005 – Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban	8. o.
II.1.4)	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00006 – Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban II. (változott a projekt címe)	10. o.
II.1.5)	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00007 – Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban	11. o.



A „TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban” tárgyú projekttel kapcsolatos tereprendezési munkálatok, továbbá a „TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003 Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban” tárgyú projekttel kapcsolatos kivitelezési munkálatok

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002
Projekt címe:	Infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	<p>A fejlesztési beruházás teljes értéke: 1.189.974.149,- Ft</p> <p>TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002: bruttó 985.211.000,- Ft (tám. int. 100 %)</p> <p>Területkiegyenlítés további költsége: 204.763.149,- Ft, melyet az önkormányzat saját forrásból biztosított.</p> <p>Az EU-s pályázat műszaki tartalmával összefüggő változásból adódó többletköltség: 107.630.219,- Ft. A forrást ideiglenesen az Önkormányzat saját forrásból biztosította.</p> <p>A projektet érintő telekalakítás miatt felmerült többlet út és parkolóépítési munkák miatt 107.630.219,- Ft önerőt vállalt az Önkormányzat, azonban az E.ON áram és gázfejlesztés kapcsán eredetileg betervezett költségek során olyan mértékű maradvány keletkezett, hogy a teljes hiány pályázat keretében elszámolhatóvá válhat a projektfejlesztés végi, már benyújtott szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén. A projekt kapcsán ráemelésre nincs szükség.</p>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt alapvető célja a Déli Ipari Park 16,4 ha nagyságú területének közművesítése. A terület semmilyen közműellátottsággal nem rendelkezik, így szükséges a terület közművesítése, mind vízbekötés, szennyvíz és csapadékvízvezetés, gáz és áram hálózat bekötés vonatkozásában. A terület későbbi hasznosíthatóságának érdekében szükséges telek megközelítését biztosító, út, telekbehajtó és kanyarodósáv, parkoló, valamint buszöböl megépítése is. A projekt célja a város gazdasági alapjainak stabilizálása és erősítése, ezen keresztül a foglalkoztatottsági szint javítása.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. január 19. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása és szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése tárgyban megkötve 2017.06.28. napján
Beszerezések közbeszerzések /	<p>Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.10.18. Tervezési szerződés megkötve: 2017.10.31. napján</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás – nyílt közbeszerzési eljárás</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

	Az eljárás lezárva: 2018.03.12. Szerződés megkötve: 2018.04.13. napján
	Kivitelezési közbeszerzési – nyílt közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018.10.27. Szerződés megkötve: 2018.11.13. napján.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az eljárás nyertes Ajánlattevője a B. Build & Trade Kft. lett. A kivitelezési munkák 2020 májusában befejeződtek, a műszaki átadás- átvételi eljárás lezárására, majd a forgalomba helyezésre sor került. Jelenleg a projekt fizikai zárása van folyamatban, amely tervezetten 2021.04.30 -ig befejeződik.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003
Projekt címe:	Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 1.088.755.929,- Ft TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00003: bruttó 1.045.458.636 Ft,- Ft (tám. int. 100 %) A projektben elfogadott ráemelés teljes összege 250.458.636,- Ft.
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja a Pécsi Déli Ipari Parkban a 01455/90 helyrajzi számú fejlesztési ingatlanon egy csarnoképületet és a kiszolgáló létesítményeinek a létrehozása, illetve a szükséges parkolók kialakítása.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. április 27. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása és szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése tárgyban megkötve 2017.05.23. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.07.27. Tervezési szerződés megkötve: 2017.08.10. napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – nyílt közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018.03.12. Szerződés megkötve: 2018.04.13. napján
	Kivitelezési közbeszerzési – nyílt közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018.11.15. Szerződés megkötve: 2019.02.01.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A kivitelező a Géplak Kft. lett. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.02.26. napján lezárásra került. A bérelő kiválasztása tárgyban korábban licit eljárás került lefolytatásra, a bérleti szerződés 2020 júniusában megkötésre került, azaz az uniós projekt révén létrehozott csarnok használata a Matro Kft-vel megkötött bérleti szerződés keretében hosszútávon biztosítva lett. Jelenleg a projekt fizikai zárása van folyamatban, amely tervezetten 2021.04.30-ig befejeződik.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005
Projekt címe:	Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 442.517.659 Ft,- Ft TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00005: bruttó 442.517.659 Ft,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt a Pécsi Déli Ipari Park fejlesztésére irányul, melynek keretében a 01455/88 helyrajzszámú ingatlanon egy kb. 2000 m2 alapterületű ipari csarnok és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények kialakítására kerül sor. A projekt célja a város gazdasági alapjainak stabilizálása és erősítése, ezen keresztül a foglalkoztatottsági szint javítása, közvetve tehát a belső kereslet élénkítése és ezen keresztül a helyi fogyasztási szint ösztönzése.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása és szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése tárgyban megkötve 2017.10.18. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2018.03.12. Tervezési szerződés megkötve: 2018.04.13. napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – nyílt közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018.12.07 Tervezési szerződés megkötve: 2019.01.11.
	Kivitelezési közbeszerzési – nyílt közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2019.06.24. Vállalkozási szerződés megkötve: 2019.08.22.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A kivitelező az S&P 2004 Kft. és a Baranyai-Házépítő Kft. konzorciuma lett. A munkaterület átadására 2019. szeptember elején sor került, a kivitelezési munkák 2020 szeptemberében befejeződtek. A 42,5 millió forintos ráemelési kérelem elfogadásra került. A projekt befejezéséhez Pécs MJVÖ nettó 60,3 millió Ft önerőt biztosított.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

A használatbavételi engedély megszerzése folyamatban van, a csarnok hasznosítására irányuló, megismételt licit eljárás kiírása előkészítés alatt áll. A projekt fizikai zárása tervezetten 2021.06.30-ig befejeződik.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00006
Projekt címe:	Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban II. (változott a projekt címe)
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat benyújtva: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00006
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 430.000.000,- Ft TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00006: bruttó 430.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az „Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban II.” projekt célja a terület megközelítését biztosító közlekedésfejlesztés megvalósítása
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2018. június 22. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása és szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése tárgyban megkötve 2019.01.24 napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – A feladatot PVF Zrt. in house megállapodás keretében végzi el. Szerződés megkötve 2018.09.20.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2019.08.09. Megbízási szerződés megkötve: 2019.09.06.
	Kivitelezési közbeszerzés – előkészítés alatt.
Projekt megvalósítás státusza	A pályázat benyújtásra került, a támogatási szerződés aláírásra került. A projekt műszaki tartalmának változására vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt műszaki tartalmának változására vonatkozó Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelmünket az Irányító Hatóság elfogadta. A műszaki tartalom-változás célja az volt, hogy a tárgyi projekt keretében a közműépítési munkák (beleértve az útépitési munkákat is) elszámolhatóságára legyen lehetőség. A tervezési feladatokat a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el. A tervezési munka során eddig elkészültek a létesítmény engedélyezési- és tendertervei, valamint az elkészült tervdokumentáció építési engedélyben részesült. Jelenleg az engedélyezési- és teljeskörű kiviteli tervek beszerzése van folyamatban. A projekt keretén belül az épület környezetében megvalósulnak a telken belüli úthálózat- és közmű-bekötések, továbbá a 01455/89 hrsz ingatlanon egy új közparkoló létesül. A kivitelezés megkezdése 2022 elejére tervezett.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00007
Projekt címe:	Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat benyújtva: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00007
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 786.000.000,- Ft TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00007: bruttó 786.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A „Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban” projekt célja bérbeadható csarnok és kiszolgáló létesítményeinek megépítésére irányul.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2018. június 22. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása és szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése tárgyban megkötve 2019.01.24. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - Műszaki ellenőri szolgáltatás - Kivitelezési közbeszerzés – előkészítés alatt.
Projekt megvalósítás státusza	A pályázat benyújtásra került, a támogatási szerződés aláírásra került. A projekt műszaki tartalmának változására vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A pályázatot érintő helyrajzszám változást (megvalósítási helyszín változása) a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Közreműködő Szervezet felé bejelentette, a módosítási kérelmet az Irányító Hatóság elfogadta. A tervezési feladatokat a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el. A tervezési munka során eddig elkészültek a létesítmény engedélyezési és tendertervei, valamint az elkészült tervdokumentáció építési engedélyben részesült. Jelenleg az üzemépület módosított engedélyezési- és teljeskörű kiviteli terveinek beszerzése van folyamatban. A projekt eredményeként a már elkészült 2 csarnok mellett egy harmadik csarnok épület is megépítésre kerülhet a déli ipari parkban. A kivitelezés megkezdése 2022 elejére tervezett.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

II.2.1)	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 - A pécsi uránvárosi piac fejlesztése	13. o.
II.2.2)	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 - Új pécsi vásárcsarnok megépítése	15. o.
II.2.3)	TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 - A Diána téri piac rekonstrukciója	17. o.



A TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001 - A pécsi uránvárosi piac fejlesztése tárgyú projekt alapján megújult csarnoképület



A „TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 - Új pécsi vásárcsarnok megépítése” tárgyú projekt alapján építendő csarnoképület látványterve

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	A pécsi uránvárosi piac fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 150 000 000 TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001: bruttó 150.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A piac felújítására, megújítására kerül sor, melynek fő célja, a helyi gazdaságfejlesztési célokhoz illeszkedve a baranyai kistermelőktől a pécsi fogyasztókhoz (a piac vásárlóihoz) történő friss élelmiszer eljuttatásának megkönnyítése a rövid ellátási lánc (REL) pécsi végpontjának minőségi fejlesztése.</p> <p>A projekt keretében valamennyi olyan a Pécs Holding Zrt. tulajdonban lévő ingatlan felújításra kell hogy kerüljön, amely funkciójánál fogva illeszkedik a REL eszmeiségéhez, illetve a helyi gazdaságfejlesztés (HGF) céljaihoz.</p> <p>Ennek megfelelően a projekt keretében felújításra kerül a piac fedett elárúsítóhelye(csarnoképület), a kapcsolódó kiszolgáló funkciók/területek(mosdó, wc, stb.), a jogszabályban előírt működéshez szükséges egyéb kiszolgáló területek, a burkolatok, valamint a piacot körbevevő támfal és kerítés (északi és kelet oldalon). Valamint szükséges mindazon üzlethelyiségek felújítása, amelyek a holding tulajdonában vannak és profiljuk illeszkedik a REL funkcióhoz.</p> <p>A piac területe 4559 m2, melyből a fedett árusító hely kb. 1 000 m2, a pavilon épületek pedig összesen kb. 550 m2 alapterületen találhatók.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.06.02. napján.
In-house szerződés(ek)	- Kötelező nyilvánosság biztosítása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása és projektmenedzsment feladatok ellátása – 2016.07.21.
Beszerezések / közbeszerzések	Tervezési beszerzési eljárás - beszerzés Eljárás lezárása: 2016.08.10. Szerződéskötés: 2016. augusztus 22.
	Műszaki ellenőri beszerzési eljárás Eljárás lezárása: 2016.12.21. Szerződéskötés: 2017.01.20.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: A projekthez kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018. március 14. napján lezárásra került.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési feladatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.01.21-én lezárult. A projekt fizikai zárása 2019.02.28., a záró beszámoló 2019.03.15-én

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

	beküldésre került. Jelenleg a projektzárás fázisa zajlik. Minden számla benyújtásra került elszámolásra, a projektfejlesztés folyamatban. A felmerült a garanciális problémákat a Vállalkozó részére folyamatosan jelezzük.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Új pécsi vásárcsarnok megépítése
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 2 784 000 000 TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00001: bruttó 150.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az új vásárcsarnok főbb, már ismert paraméterei: Pécs MJV Önkormányzata több fórumon elfogadta a vásárcsarnok tervpályázati kiírását, illetve az ahhoz kapcsolódó műszaki tartalmat, így ennek megfelelően az alábbiakban a vásárcsarnok legfőbb műszaki paraméterei kerülnek összegzésre, melyek az uniós pályázat alapját jelentik: a) A vásárcsarnok az ún. Zólyom tömbben kerül megépítésre, a Bajcsy-Zsilinszky utca – Zólyom utca – Ipar utca által határolt tömbben, összesen 1,4 hektár nagyságú területen. Pécs MJV Önkormányzata a telkeket a Modern Városok Program keretében a Magyar Állam által nyújtott támogatásból megvásárolta, így azok a projekt számára rendelkezésre állnak. b) A korábbi tervpályázati kiírásnak megfelelően a vásárcsarnok funkció ellátására Pécs MJV nagyságrendileg 5000 nm-es ingatlan megépítését tartotta reálisnak, így a pályázat benyújtásakor egy nagyságrendileg 5000 nm-es épület megépítéséhez kéri Pécs MJV az európai uniós támogatás biztosítását. c) Az új helyszín alkalmas nemcsak egy rendkívül modern vásárcsarnok kiépítésére, de a jogszabályban is előírt szükséges parkolóhelyek kialakítására is.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.08.16. napján.
In-house szerződés(ek)	- Új pécsi vásárcsarnok megépítése” projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, üzleti terv elkészítése és projektmenedzsment feladatok ellátása– 2016.08.16.
Beszerezések / közbeszerzések	Tervezési beszerzési eljárás – tervpályázati eljárás Eljárás lezárása: 2016.07.25.. Szerződéskötés: 2016. augusztus 29. A projekttel kapcsolatban áttervezés vált szükségessé egy igény-alapúbb méretre, az átdolgozott tervek elkészültek. A kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítása az új tervek alapján 2018. októberében indult, az ajánlattételi határidő 2019.02.15. volt. A kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárult.
Projekt megvalósítás státusza	A projekthez kapcsolódóan a korábbi túlméretezett tervek átdolgozása megtörtént, ugyancsak elkészült az üzleti terv és költség-haszon-elemzés, amelyet PMJVÖ Közgyűlése 2018 szeptemberében elfogadott. A kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018 őszén indult, a közbeszerzési eljárás lezárult.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

	<p>A nyertes ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget, ehhez kapcsolódóan ráemelési 2019 szeptemberében kérelem került benyújtásra, majd 415,8 millió Ft értékben elfogadásra.</p> <p>A projekthez kapcsolódóan benyújtásra került a projektfejlesztést záró szerződésmódosítási kérelem is.</p> <p>PMJVÖ a 2019. decemberi Közgyűlésén a ráemelési igényt határozatban is fenntartotta, a kivitelezési feladatok a ráemelésről szóló kormánydöntés meghozatala után indulhatnak.</p> <p>Mivel 2020 I., félévig a hivatkozott kormánydöntés nem született meg, 2020 június végén előterjesztés került előkészítésre, melynek értelmében a kivitelezéshez szükséges forráshiányt PMJVÖ saját forrásból biztosítja. Ennek megfelelően a kivitelezést megalapozó kiviteli tervezés 2020 nyarán megkezdődhet.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
<p>A kivitelezési szerződés az ideiglenes saját forrás biztosításával 2020 július 15-én hatályba lépett, a kivitelezés megkezdődött. 2021 első negyedévében végén a kivitelezés állása elérte a 25%-ot, a kiviteli tervek elkészültek.</p>	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató -
A TOP-6.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003
Projekt címe:	A Diána téri piac rekonstrukciója
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási kérelem benyújtva 2021.02.26 1 alkalommal hiánypótlás került kiírásra, ennek teljesítése 2021.03.31-én megtörtént
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	300.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Előzetes elképzelések szerint a projekt keretében az alábbi beavatkozások történnek: <ul style="list-style-type: none"> - központi árusítóhely fejlesztése (tetőszerkezet, árusító asztalok) - pavilonok bontása és új, egységes arculatú korszerű pavilonok kialakítása - piac területének burkolatcseréje - közmű bekötések felújítása, vízvételi helyek kialakítása - akadálymentesítés.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2020. december 31.
In-house szerződés(ek)	még nincs megkötve
Beszerezések / közbeszerzések	még nem releváns
Projekt megvalósítás státusza	A támogatási kérelem benyújtásra és befogadásra került. Hiánypótlás érkezett, ami 2021.03.31-én teljesítésre került.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

II.3.1)	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001 - Pécs városi turisztikai információs pont kialakítása a Széchenyi tér 1. szám alatt	19. o.
II.3.2)	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002 - Misina tető fejlesztése	20. o.
II.3.3)	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003 - Régészeti Múzeum fejlesztése	22. o.



TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001 - Pécs városi turisztikai információs pont a Széchenyi tér 1. sz. alatt

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Pécs városi turisztikai információs pont kialakítása a Széchenyi tér 1. szám alatt
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 144 329 500 Ft , TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00001: bruttó 144 329 500 Ft,- Ft (tám. int. 82 %) Támogatás: 118 800 182 Ft Saját forrás igénybevétele: bruttó 25 529 318 Ft,- Ft
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	2016 nyarára készült el a minden turisztikai igényt kielégítő információs pont a Városháza aljában. A Pécs Pont elnevezésű intézmény a turisztikai és jegyértékesítési funkciók mellett kávézóval és iroda funkciókkal is rendelkezik. Az információs pont évi 100 000 regisztrált látogatót fogad és lát el információval.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 7. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési feladatok: Szerződéskötés napja: 2016. május 26. Módosítások száma: 2 db. Szerződés teljesítve: 2017. november 30.
	Tablókiállítás (ZSÖK Kft.) Szerződéskötés napja: 2017. május 30. Módosítások száma: 1 db. Szerződés teljesítve: 2017. november 30.
Beszerezések / közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2015. december 28. Tervezési szerződés megkötve: 2015. december 28. Tervezési szerződés 1. sz. módosítása: 2016. március 7.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. május 19. Mebízási szerződés megkötve: 2016. május 19.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. május 11. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. május 20.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 100%. A projekt minden feladata teljesült 2017. november 30-ig. A záró kifizetési kérelem elbírálása 2018 nyara óta folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt kapcsán kiemelten fontos, hogy a zárókifizetési kérelem elfogadása megtörténjen, hiszen 2016 óta üzemel az információs pont, de ebből a 3 évből egy sem számít fenntartási évnék, tekintettel arra, hogy a lezárást a KSZ nem tette meg.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Misina tető fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 532 620 232 Ft TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00002: Támogatás: 379 651 048 Ft Saját forrás igénybevétele: bruttó 152 969 184 Ft,
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A Misina tető fejlesztése magában foglalja a már megvalósult toronyvilágítást, a terület (zöld, parkoló), rendezését, továbbá az egykori Misina étterem információs központtá alakítását. A projekt kapcsán a Misina étterem fejlesztését célzó beruházás 25%-os előrehaladásánál a statikai problémák miatt megállításra került, a szerződést PMJVÖ megszüntette. A projekt végleges tartalma kapcsán ötletpályázat előkészítése megtörtént, a pályázat kiírásra került 2020. szeptember 30-ig várjuk az ajánlatokat.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 7. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési feladatok: Szerződéskötés napja: 2016. május 22. Módosítások száma: 4 db.
	Marketing (Pécsi Kommunikációs Központ Kft.) Szerződéskötés napja: 2017. május 30. Módosítások száma: 1 db. Szerződés 50%-a teljesítve: 2017. november 30.
	Kiviteli tervezés: Szerződéskötés napja: 2019. április 18.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás (engterv): jogutódlás Az eljárás lezárva: 2016. február 17. Tervezési szerződés megkötve: 2016. február 17.
	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás (kiviteli terv): Az eljárás lezárva: 2016. július 25 Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 15.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. december 21. Megbízási szerződés megkötve: 2017. február 21.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: TV torony Az eljárás lezárva: 2017. április 26 Vállalkozási szerződés megkötve: 2017. június 9. Vállalkozási szerződés 1.sz módosítása: 2017. augusztus 17.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás:

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

	<p>A Misina tetői projektelemre vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018. március 14. napján lezárásra került, a munkaterület átadására 2018. április 25-én került sor. A kivitelezés a munkát a bontásokkal, tereprendezéssel a volt Misina étterem környezetében megkezdte. A kivitelező 2018. július 1. napján részleges akadályközlést jelentett be a felmerült statikai problémák vonatkozásában, mely kapcsán a Közgyűlés és a kapcsolódó Bizottság 2018 szeptemberi döntése értelmében 2018. szeptember 19. napjával, a módosult (jégpályát nem tartalmazó) műszaki tartalom KSZ által történő elfogadásáig a szerződés felfüggesztésre kerül. A pályázatot érintő folyamatban lévő szerződésmódosítások miatt a kivitelezés leállításra került a 25%-os előrehaladást követően. Szerződés megszüntetés napja: 2019. április 24.</p> <p>„Misina tető fejlesztése című projekt keretében MIÉNK – Misina Integrált Élmény Központ kiállítás tervezése és megvalósítása” eljárás: Döntés a megindításról: 174/2018. (VI.06.): az eljárás tényleges megindítására a projektet érintő TSZ módosítást követően kerülhet sor.</p>
Projekt megvalósítás státusza	<p>TV torony kivitelezés műszaki készültsége: 100% , marketing feladatok 50%, tervekészítés 100%</p> <p>A Misina tetői projektelemre vonatkozó kivitelezési tevékenység a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő vállalkozási szerződés aláírását és a munkaterület átadását követően 2018 áprilisában megindult, az előrehaladása 2018. szeptember 5-én érte el a 25%-ot. A kapcsolódó szerződés a felmerült statikai problémák és a kapcsolódó műszaki-szakmai tartalom módosítás miatt felfüggesztésre került. A módosítás tartalmazza a jégpálya, minigolfpálya elmaradását, valamint az első szint részleges visszabontást, a statikai megerősítést, illetve az új kiállításokat. A KSZ és a KFF döntéséig a kivitelezést célzó Vállalkozói Szerződés felfüggesztésre került sor 2018. szeptember 19. napjával, melyet követően a szerződés megszüntetése 2019. április 24-el megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán a nettósítást célzó 3. sz. TSZ módosítás 2018. július 5-én hatályba lépett, a statikai problémák és műszaki szakmai tartalom miatt előkészítésre kerül 4. sz. TSZ módosítás, a ráemelési igénnyel együtt 2018. szeptember 30-ig benyújtásra került. A módosítás 138 789 982 Ft ráemelési igényt rögzít, elfogadás esetén a költségvetés elszámolható összege 518 441 330 Ft-ra módosul. A benyújtott kérelem visszavonása megtörtént, PMJVÖ a véghatáridő módosítását kezdeményezte 2020. december 31-ig, a projekt tartalmi részének kialakítása a lakosság bevonásával történik meg.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
<p>A kapcsolódó városvezetés által kért ötletpályázat előkészítése a PVF Zrt. részéről megtörtént, az a III. negyedévben meghirdetésre került, a beadási határidő 2020. szeptember 30. volt. Ezt követően a beérkezett javaslatok alapján 3 koncepcióterv készült, erre is szavazhatott a lakosság. Az Ötlebörze keretében a több mint 19 ezer beérkezett szavazatból a legtöbbet (49.16%) az „Aktív Misina” koncepcióterv kapta. Jelenleg a nyertes koncepcióterv kidolgozása van folyamatban.</p>	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003
Projekt címe:	Régészeti Múzeum fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 1 500 000 000 Ft TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003: bruttó 1 500 000 000 Ft- Ft(tám. int. 100 %) <i>Saját forrás igénybevétele: bruttó 0 Ft,</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A projekt eredményeképpen létrejövő Múzeumi Központnak köszönhetően Pécs turisztikai kínálata teljesebbé válhat, a főtér látképe jelentős mértékben fejlődik, a belvárosba busszal érkező turistacsoportok fogadása megoldottá válik, valamint lehetőség nyílik a múzeumi ingatlanállomány racionalizálására.</p> <p>A projekt kapcsán PMJVÖ 98/2019. (IV.18.) sz. határozata alapján a magas kivitelezői árakat figyelembevéve megkezdődött a projekt átdolgozása, amely a fejlesztést egy szintre koncentrálna. A módosítás a teljes projektköltséget 982 975 383 Ft összegben határozta meg, melyet a KSZ 2019. november 30-ig nem fogadott még el. A módosított tervek elkészítésére a Janus Pannonius Múzeum bruttó 20 000 000 Ft-ot kapott.</p> <p>A módosított tervek elkészültek, azok véleményezése a KSZ oldaláról folyamatban van, PMJVÖ ezek fényében döntött a műszaki tartalom módosításáról, egyúttal felkérte a PVF Zrt. a kapcsolódó szerződésmódosítás előkészítésére, és beadására, melynek a Városfejlesztési Társaság eleget is tett.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. május 26. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési feladatok: Szerződéskötés napja: 2016. június 22. Módosítások száma: 2 db.
	Marketing (Pécsi Kommunikációs Központ Kft.) Szerződéskötés napja: 2017. február 15. Módosítások száma: 1 db.
Beszerezések / közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2015. március 4. Tervezési szerződés megkötve: 2015. március 4. Tervezési szerződés 1. sz. módosítás: 2017. november 20. A JPM 2019 őszén új szerződést kötött a módosított műszaki tartalom a tervezése vonatkozásában.
	Belsőépítészeti: beszerzési és közbeszerzési eljárás: 5 db eredménytelen eljárás
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. március 23.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.4-15 Társadalmilag fenntartható turizmus fejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló
projektek

	<p>Megbízási szerződés megkötve: 2017. március 31.</p> <p>Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az első kivitelezési közbeszerzést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2019. március 13-i ülésén eredménytelenül lezárta.</p> <p>Az ismételt eljárás megindítása kapcsán a 90/2020 (V.16.) sz. polgármesteri hatásköri döntés keretében született döntés. Az eljárás 2020.08.25. napján került megindításra. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.11.13) a kivitelezésre irányuló eljárásban 7 darab ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata jelenleg is folyamatban van, a közbeszerzési eljárás várhatóan 2021. második negyedévben lezárásra kerül.</p>
<p>Projekt megvalósítás státusza</p>	<p>A kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, azok tartalmi véleményezése folyamatban van a KSZ részéről.</p>
<p>Egyéb információk / beavatkozási pontok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMJVÖ májusban döntést hozott a kivitelezési közbeszerzés újbóli megindításáról, mely kapcsán a PVF Zrt. kérelmet nyújtott be a projekt véghatáridejének módosításával kapcsolatosan (2022.06.30.) 	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

II.4.1)	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002 - Hegedűs János utca fejlesztése	25. o.
II.4.2)	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004 - Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése	26. o.
II.4.3)	TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006 - Megyeri út fejlesztése (Új projekt!)	27. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Hegedűs János utca fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 350.395.836,- Ft TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00002: bruttó 350.395.836,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja, hogy a munkaerő mobilitás javítása érdekében a Hegedűs János utca fejlesztésre kerüljön, kb. 900 méteren. A város a Hegedűs János utca felújításával, szélesítésével és gyalogos járda kiépítésével évtizedes közlekedési problémát old meg, mivel az útszakaszon a közlekedési idő lecsökken, a gyalogos forgalom biztonságosan kerül kialakításra.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.08.11 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.19 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás Az eljárás lezárva: 2017.06.23 Tervezési szerződés megkötve: 2017.07.05 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.02.15 napján
	Kivitelezési közbeszerzés Az eljárás lezárva: 2018.03.14 Kivitelezési szerződés megkötve: 2018.04.16 napján
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018. márciusában eredményesen lezárásra került. A beruházás megvalósult, az út forgalomba helyezése 2018. novemberében megtörtént
A projekt záró ellenőrzésére várhatóan 2021. év folyamán, a járvány miatt elrendelt egészségügyi veszélyhelyzet megszüntetését követően fog sor kerülni.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004
Projekt címe:	Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 433.205.075,- Ft TOP-6.1.5-15-PC1-2016-00004: bruttó 252.000.000,- Ft (tám. int. 100 %) 181.205.076 forint összegű ráemelési kérelem benyújtásra került.
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében a munkaerő mobilitás javítása érdekében a Füzes dűlő út 600 m hosszúságú szakaszának megépítésére kerül sor, mely által a dél-nyugati elkerülő út közvetlen összeköttetésbe kerül a Megyeri úttal. A projekt keretében 1,2 km hosszú kerékpárút épül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.08.11 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.19 napján
	Kiviteli terv elkészítése tervezési szolgáltatás - közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.10.18 Tervezési szerződés megkötve: 2017.11.17 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2018.10.27 Tervezési szerződés megkötve: 2018.11.07 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.02.15 napján
	Kivitelezési közbeszerzési – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2019.07.18. Vállalkozási Szerződés megkötve: 2019.09.16.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési munkálatok 2020. őszén befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel folyamata 2020. 10. 16-án zárult le. Az elkészült út forgalomba helyezési engedélye 2020. december 9-én véglegessé vált, az útszakasz ezen a napon a forgalom számára átadásra került.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
181.205.076 forint összegű ráemelési kérelem benyújtásra került. A kérelem elfogadása esetén az Önkormányzat által biztosított (ideiglenes) forrás részben vagy egészben visszapótlásra kerülhet.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006
Projekt címe:	Megyeri út fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat benyújtása 2020.06.09. napján megtörtént, a 2020. november 2-án kelt támogatói döntés értelmében a projekt 600 000 000 Ft támogatásban részesült.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 600.000.000 Ft (tám. int.: 100%)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A pályázati felhívással összhangban a projekt célja a munkaerő mobilitás elősegítéséhez hozzájáruló közlekedésfejlesztés megvalósítására irányul az alábbiak szerint: A Megyeri úton az EXPO CENTER és a Verseny utca közötti területen jellemzően ipari tevékenység zajlik, több üzemépület, raktárhelyiség, valamint szolgáltató található, melyek sok helyi lakos megélhetését biztosítják. A Megyeri út ezen szakasza munkába járás jelentős forgalmát bonyolítja le, az ipari területek belső megközelítését részben ez az út biztosítja. A meglévő út egyes szakaszainak műszaki állapota leromlott az út burkolata nagymértékben nyomvályús, vízelvezetése ezáltal nem megoldott, továbbá meglévő kerékpáros létesítmény hiánya ellenére jelentős kerékpárforgalom bonyolódik a fejlesztési területen.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – közbeszerzés Az eljárás megindítva PMJVÖ Kgy. 11/2021. I.21.) sz. határozata alapján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás –
	Szemléletformálás –
	Kivitelezési közbeszerzési –
Projekt megvalósítás státusza	Jelenleg a Támogatási Szerződés megkötésének folyamata zajlik, a Támogatási Szerződés várhatóan 2021. második negyedévben lép hatályba.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

II.5.1)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001 - Kertvárosi Óvoda Székhely Óvoda (Testvérvárosok tere) és a Kiskuckó Bölcsőde felújítása	29. o.
II.5.2)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002 - Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpike Bölcsőde elhelyezése	30. o.
II.5.3)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003 - Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása	31. o.
II.5.4)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004 - Óvoda utcai Óvoda felújítása	32. o.
II.5.5)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005 - Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása	33. o.
II.5.6)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006 - Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája felújítása	34. o.
II.5.7)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007 - Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása	35. o.
II.5.8)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009 - Napsugár Bölcsőde felújítása	36. o.
II.5.9)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-000010 - Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása	37. o.
II.5.10)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-000011 - Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde felújítása	38. o.
II.5.11)	TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002 - Hétszínvirág Bölcsőde felújítása	39. o.



TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009 - Napsugár Bölcsőde felújítása alapján megújult főépület

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Kertvárosi Óvoda Székhely Óvoda (Testvérvárosok tere) és a Kiskuckó Bölcsőde felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00001: bruttó 437.750.801,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az intézmény teljes energetikai fejlesztésére sor kerül, továbbá a földszinten új tornaterem kerül kialakításra. Felújításra kerül az épület teljes gépészeti és villamos rendszere, továbbá új lift épül. Az épület IMS technológiával épült, így sor kerül a tartószerkezet megerősítésére is.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2016. május 25. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. február 19. Tervezési szerződés megkötve: 2016. február 23.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. július 25. Mégbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 11.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. február 1. Vállalkozási szerződés megkötve: 2017. március 27. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. augusztus 18.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2018. március 23. napján – 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2018. július 3. napján megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2020. szeptember 16.-án megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2020. október 8.-án lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája felújítása és a Törpike Bölcsőde elhelyezése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00002: bruttó 319.458.336,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az épület korábban csak az óvodának adott helyet, amely most bővítésre kerül, továbbá a földszinten új bölcsőde kerül kialakításra. A teljes épület energetikai fejlesztésére sor kerül, továbbá új gépészeti és villamos rendszer is épül. Új személy és étellift kerül beépítésre, továbbá az intézmény udvarán új kresszpark, kerti tárolók és játszótér is kialakításra kerül. Az egykori tornaterem épülete elbontásra kerül, amely helyett az épületben új tornaszoba készül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2016. május 25. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. február 23. Tervezési szerződés megkötve: 2016. február 24.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. augusztus 3. M megbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 17.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. szeptember 15. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. október 4. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. május 19.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. augusztus 25. napján - 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2017. október 31. napján megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2019. augusztus 27.-én megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2020. március 19.-én lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003
Projekt címe:	Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája és a Mandula Bölcsőde felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00003: bruttó 244.501.495,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	Az intézmény északi részén elbontásra került a régi bejárat, amely helyre mindkét szintre új tornaszoba épült. Az épület energetikai fejlesztése mellett teljesen új gépészeti és villamos rendszer is készült. Az épülethez délről csatlakozó teraszok teljes felújítása is megtörtént, továbbá az udvarra új játszóeszközök kerültek telepítésre.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2016. május 25. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. február 19. Tervezési szerződés megkötve: 2016. február 24.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. augusztus 3. Megbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 17.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. szeptember 15. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. szeptember 27. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. június 13.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. augusztus 25. napján - 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2017. október 31. napján megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2018. április 19-én megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2019. július 19.-én lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004
Projekt címe:	Óvoda utcai Óvoda felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00004: bruttó 119.835.607,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az intézmény energetikai korszerűsítése mellett meg lett növelve az építmény hasznos alapterülete a meglévő terasz és a tetőtér beépítésével. Felújításra került az óvoda villamossági-, és gépészeti rendszere, valamint projektarányos akadálymentesítés keretein belül lift került beépítésre.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2016. május 25. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. március 7. Tervezési szerződés megkötve: 2016. március 8.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. augusztus 3. Megbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 17.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. október 12. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. október 19.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. augusztus 21. napján - 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2017. október 31. napján megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2018. július 5-én megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2019. szeptember 3.-án lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005
Projekt címe:	Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00005: bruttó 167.932.257,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az intézmény energetikai korszerűsítésére került sor, továbbá az emeleten új tornaszoba került kialakításra. Felújításra került a teljes gépészeti és villamos rendszer, továbbá új személy és étellift is beépítésre került. Az óvodához tartozó udvaron új burkolat készült és játszóeszközök is telepítésre kerültek.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2016. május 25. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. március 8. Tervezési szerződés megkötve: 2016. március 9.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. augusztus 3. M megbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 17.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. szeptember 15. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. szeptember 27. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. június 13.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. augusztus 14. napján - 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2017. október 31. napján megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2019. augusztus 29.-én megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2019. szeptember 4.-én lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006
Projekt címe:	Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00006: bruttó 129.360.354,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az óvoda energetikai korszerűsítése mellett felújításra került az óvoda villamossági-, és gépészeti rendszere, valamint sor került az intézményben projektarányos akadálymentesítésre.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2016. május 25. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. március 8. Tervezési szerződés megkötve: 2016. március 9.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. augusztus 3. Megbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 17.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. október 12. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. október 25. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. június 13.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. július 27. napján - 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2017. október 31. napján megtörtént. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2019. szeptember 9.-én megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2019. szeptember 10.-én lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007
Projekt címe:	Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00007: bruttó 98.806.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az épület teljes energetikai korszerűsítésre kerül, továbbá teljes új gépészeti és villamos rendszer kerül kialakításra. Megoldódik az épület akadálymentes megközelítése, továbbá a belső helyiségek átalakításra kerülnek a hatályos jogszabályok szerint.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2017. június 14. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. április 6. Tervezési szerződés megkötve: 2016. április 8.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2018.május 16. Műszaki ellenőri szerződés megkötve: 2018. június 21.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2019. augusztus 7. Vállalkozási szerződés megkötve: 2019. szeptember 2.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezés műszaki készültsége 2020. április 3-án elérte a 100%-ot. A projekt fizikai befejezése 2020. május 31.én befejeződött, jelenleg a projekt pénzügyi zárása van folyamatban. Az épületet az óvodai intézmény birtokba vette. A projekt zárása 2021-ben várható.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
Ráemelési kérelem 2019. október hónapban megküldésre került a Támogató felé. A ráemelés értelmében – elfogadása esetén – a projekt elszámolható költségvetése megemelkedik 162.859.752,- Ft-ra. A ráemelési kérelem 2021. első negyedévben elfogadására került, a TSZ-ben történő átvezetése folyamatban van, Kgy. döntés: 2021. 04. hó.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009
Projekt címe:	Napsugár Bölcsőde felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00009: bruttó 239.795.029,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az intézmény energetikai korszerűsítése mellett, le lesz cserélve azbesztpala héjazata. Felújításra kerül az épület villamossági-, és gépészeti rendszere, valamint projektarányos akadálymentesítésre kerül sor.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2017. június 14. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. június 8. Tervezési szerződés megkötve: 2016. június 16.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. október 18. M megbízási szerződés megkötve: 2017. október 31.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: 2018. június 6-án az eljárás eredményesen lezárásra került.
Projekt megvalósítás státusza	2018. július 11-én megtörtént a munkaterület átadás, megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A kivitelezési készültségi foka 2019. május 2-án elérte a 100 %-ot. A projekt fizikai befejezése 2019. június 30-án megtörtént. 2019. harmadik negyedévben beküldésre került a záró elszámolás és a záró beszámoló. A használatbavételi engedély kiadásra került, 2019. július 4-én jogerőre emelkedett. Az épületet a bölcsődei intézmény birtokba vette. A projektet a Közreműködő Szervezet 2021. február 5.-én lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010
Projekt címe:	Városház központi Óvoda Budai Nagy Antal Utcai Székhelyintézménye felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00010: bruttó 198.866.618,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az épület energetikai korszerűsítése mellett lecserélésre kerül a meglévő azbesztpala héjazat. Bővülni fog az intézmény egy tornaszobával, valamint felújításra kerül a villamossági-, és gépészeti rendszere. A beruházás során projektarányos akadálymentesítésre kerül sor.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. március 18. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2017. június 14. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. június 8. Tervezési szerződés megkötve: 2016. június 16.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. június 26. Mebízási szerződés megkötve: 2017. július 5.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lebonyolítás alatt van.
Projekt megvalósítás státusza	2018. július 11-én megtörtént a munkaterület átadás, megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A kivitelezési készültségi foka 2019. május 6-án elérte a 100 %-ot. A projekt fizikai befejezése 2019. június 30-án megtörtént. 2019. harmadik negyedévben beküldésre került a záró elszámolás és a záró beszámoló. A használatbavételi engedély kiadásra került, 2019. július 4-én jogerőre emelkedett. Az épületet az óvodai intézmény birtokba vette. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2020. szeptember 22.-én megtörtént. A projektet a Közreműködő Szervezet 2021. január 5.-én lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011
Projekt címe:	Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája és a Kicsikék Bölcsőde felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-15-PC1-2016-00011: bruttó 431.025.556,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az épület IMS tartószerkezetének megerősítése mellett sor kerül az intézmények energetikai korszerűsítésére. Felújításra kerül a valamennyi villamossági-, és gépészeti rendszer, valamint projektarányos akadálymentesítés készül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása - megkötve 2017. június 14. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. május 25. Tervezési szerződés megkötve: 2016. június 6.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. június 26. Mebízási szerződés megkötve: 2017. július 5.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: 2018. június 6-án az eljárás eredményesen lezárásra került.
Projekt megvalósítás státusza	2018. július 11-én megtörtént a munkaterület átadás, megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. A kivitelezési készültségi foka 2019. május 6-án elérte a 100 %-ot. A projekt fizikai befejezése 2019. június 30-án megtörtént. 2019. harmadik negyedévben beküldésre került a záró elszámolás és a záró beszámoló. A használatbavételi engedély kiadásra került, 2019. július 1-én jogerőre emelkedett. Az épületet a bölcsődei és óvodai intézmények birtokba vették. A projektet a Közreműködő Szervezet 2021. január 28.-án lezárta.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002
Projekt címe:	Hétszínvirág Bölcsőde felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat benyújtása 2020.11.12. napján megtörtént, a 2021. január 6-án kelt támogatói döntés értelmében a projekt 500 000 000 Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2021. március 18. napján hatályba lépett.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002: bruttó 500.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A tervezett fejlesztés helyszínét a 7629 Pécs, Pákolitz István utca 32. sz. alatti bölcsődei intézmény jelenti, mely a Pécs, belterület 36284 helyrajzi számú ingatlanon található épület, valamint ennek udvara. A jelenleg 4 csoportszobás intézmény a felújítás után 1 csoportszobával bővülni is fog. A jelenlegi 4 csoportszoba is egyenként 12 főre kerül bővítésre, plusz az egy bővítmény csoportszoba is 12 főre lesz tervezve, a felújítás után így 5x12=60 fő lesz a bölcsőde férőhelyszáma.
Feladatátadási megállapodás	
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása – Kgy. döntés 2021. 04. hó
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – közbeszerzés Az eljárás megindítva PMJVÖ Kgy. 10/2021. I.21.) sz. határozata alapján
Projekt megvalósítás státusza	A Támogatási Szerződés 2021. március 18. napján hatályba lépett. Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van folyamatban.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II.6.1)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001 - Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében	41. o.
II.6.2)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00002 - Zsolnay Negyed E26-27-es épületének fejlesztése	42. o.
II.6.3)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003 - Tüskésrét fejlesztése II. ütem	43. o.
II.6.4)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005 - Megyeri tér fejlesztése	44. o.
II.6.5)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007 - Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése	45. o.
II.6.6)	TOP-6.3.2-15-PC1-2017-00001 - Zöld kapu	46. o.
II.6.7)	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00003 - Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén	47. o.
II.6.7)	TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 – A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója	48. o.



TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005 - Megyeri tér fejlesztése

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Zöldfelületi fejlesztések Uránvárosban a 6-os számú főút közlekedési terhelésének csökkentése és a városrész élhetősége érdekében
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00001: bruttó 311.150.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A projekt keretében fejlesztésre kerül a 6-os számú főút uránvárosi szakaszának környezete a Hajnóczy út és Bihari János utcák mellett, amely révén új parkolók, térburkolat, játszótér, kutyafuttató és közel 1km hosszú kerékpárút épül, rendezésre kerülnek a zöldterületek, amelyek intenzíven növényesítésre kerülnek.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. június 9. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2016. július 11. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. augusztus 10. Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 22.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. december 21. Megbízási szerződés megkötve: 2017. január 20.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: A projekthez kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018. március 14. napján lezárásra került.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési feladatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.01.21-én lezárult. Minden számla benyújtásra került elszámolásra, a projektfejlesztés folyamatban. A felmerült a garanciális problémákat a Vállalkozó részére folyamatosan jelezzük. A záró elszámolás benyújtása 2019. 11.29-én megtörtént, minden feladat és költség elszámolásra benyújtásra került. A projektzárás a MÁK részéről még folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Zsolnay Negyed E26-27-es épületének fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00002: nettó 150.400.265,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A pályázat keretén belül fejlesztésre került a Zsolnay Kulturális Negyed E26-27-es épülete, amely így gazdaságélénkítési céllal magánvállalkozás részére bérbeadható, továbbá a Negyed mellett növénytelepítésre is sor került.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2016. július 11. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. július 25. Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 1.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. szeptember 15. Megbízási szerződés megkötve: 2017. szeptember 22.
	Pécs Megyei Jogú Város Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervének elkészítése - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. augusztus 10. Megbízási szerződés megkötve: 2016. augusztus 16.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. október 12. Vállalkozási szerződés megkötve: 2016. október 19. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2016. december 6. Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása: 2017. március 21.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készsége: 2017. március 31. napján - 100% 2018. június 21-én hatályba lépett a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítás. A projekt fizikailag lezárult, a záró beszámoló benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet általi lezárás még folyamatban van, ennek befejezése 2021-ben várható.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003
Projekt címe:	Tüskésrét fejlesztése II. ütem
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003: bruttó 152.410.850,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében további fejlesztésre kerül a Tüskésréti tó környezete, új nyilvános illemhely, játszótér, bérbeadható műfüves focipálya, parkoló épül a már meglévő funkciók mellé, továbbá a területen növénytelepítés is megvalósul.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2016. szeptember 21. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. augusztus 29. Tervezési szerződés megkötve: 2016. szeptember 9.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. március 27. Megbízási szerződés megkötve: 2017. március 31.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. augusztus 15. Vállalkozási szerződés megkötve: 2017. szeptember 6.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2018. április 25. napján - 100% A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2018. május 20. napján megtörtént. A projekt pénzügyi zárása még folyamatban, befejezése 2021-ben várható.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005
Projekt címe:	Megyeri tér fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005: bruttó 134.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében fejlesztésre kerül az elbontott Magasház területe. Új bérbeadható büfé, játszótér és parkoló épül, továbbá a környezet rendezésére és növénytelepítésre is sor kerül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2016. szeptember 21. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. december 21. Tervezési szerződés megkötve: 2017. január 20.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. november 15. M megbízási szerződés megkötve: 2017. november 15.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2019. július 3. Vállalkozási szerződés megkötve: 2019. augusztus 21. Vállalkozási szerződés módosítás aláírva: 2019. december 20.
Projekt megvalósítás státusza	A munkaterület átadás megtörtént 2019. augusztus 21.-én. A műszaki változások bejelentése megtörtént. A műszaki készültség 2020. február 4-én elérte a 100%-ot. A projekt fizikai befejezése a járványhelyzet miatt, az elmaradt soft tevékenységek okán 2020. őszén történt meg, ezt követően kezdődött meg a projekt pénzügyi zárása, melynek befejezése 2021-ben várható.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007
Projekt címe:	Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007: nettó 1.216.280.393,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében a Centrum parkoló és a Kereskedő ház előtti terület teljes rendezése valósul meg, amely során új parkolóhelyek és park is kialakításra kerül. Az Ifjúsági-ház épülete fejlesztésre és bővítésre kerül, amelyből magánvállalkozás részére bérbeadható irodaház épül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. szeptember 22. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2016. október 26. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. július 27. Tervezési szerződés megkötve: 2017. augusztus 29.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lebonyolítás alatt.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Ifjúsági ház: az eljárás lezárva: 2019. április 17. Vállalkozási szerződés megkötve: 2019. szeptember 2. Centrum parkoló: az eljárás lezárult, szerződés megkötve 2020 május 25-én.
Projekt megvalósítás státusza	Az Ifjúsági ház munkaterület átadása megtörtént 2019. szeptember 2.-án, a műszaki készültség 2020. december 8-án elérte a 75%-ot. A Centrum parkoló kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás 2019. április 17-én megindításra került, és 2020. február 17-én eredményesen lezárásra került. A műszaki készültség 2020. december 23-án elérte a 90%-ot.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.08.31. A soft tevékenységek az aktuális járványhelyzet függvényében kerülnek megtartásra.	

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001
Projekt címe:	Zöld kapu
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001: bruttó 600.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében fejlesztésre kerül a Ferencesek utcája és környezete (Memi pasa fürdő), amely révén intenzív növényesítés is megvalósul, továbbá fejlesztésre kerül a Tünde ház épülete.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. november 16. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2017. december 6. napján. Ferencesek utcája tervezése – megkötve 2018. augusztus 29-én
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2018. május 16. Tervezési szerződés nem került aláírásra. A tárgyban megindított második eljárás eredménytelenül zárult 2018 decemberében. Újabb eljárás nem kerül megindításra, a fennmaradó tervezési feladatok vonatkozásban in-house szerződés került megkötésre. Kivitelezés: A Ferencesek utcája projektelem vonatkozásában a kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárva: 2019. augusztus 7. A Vállalkozási szerződés 2020. január 17-én aláírásra került.
Projekt megvalósítás státusza	A Ferencesek utcájának burkolási munkálataival kapcsolatos Vállalkozási szerződés megkötésre került, a műszaki készültség 2020. augusztus 25-én elérte a 100%-ot. A projekt egyéb elemeinek tervezése folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00003
Projekt címe:	Zöldterület fejlesztés a régi vásárcsarnok területén
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási kérelem benyújtva 2018.07.26. - TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00003: bruttó 800.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében a régi vásárcsarnok pillér szerkezetes épülete visszabontásra kerül, melynek során a jelenleg is két szintes kb. 1300 négyzetméter alapterületű épületrésze megmarad. A projekt keretében a megmaradó kétszintes épületrész iroda, kereskedelmi/szolgáltató funkciót betöltő épületként kerül tovább fejlesztésre, mely a beruházás megvalósítását követően bérbeadhatóvá válik, azaz az Önkormányzatnak a beruházásból bevétele fog keletkezni. A telek teljes területén – beleértve az elbontásra kerülő épületrészt is – parkolóhelyek kialakítása mellett intenzív növényesítésre is sor kerül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2018. június 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása/ATT, pénzügyi terv - megkötve 2019. február 13. napján.
Beszerezések / közbeszerzések	
Projekt megvalósítás státusza	
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projektben az eredeti tartalom pontosítása szükséges annak érdekében, hogy azt követően megtörténhessen a tervezés, majd kivitelezési közbeszerzési eljárás. A projektben a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. konzorciumi partnerként vesz részt a jövőben, mint a meglévő csarnok tulajdonosa – a csarnok áttervezése a kiválasztott tervezővel folyamatban van: az engedélyes tervek elkészültek, 2021 első negyedévében az engedélyeztetés folyamata zajlott.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
Projekt címe:	A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási kérelem benyújtva 2021.01.06 – TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004: bruttó 200.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A projekt keretén belül az alábbi fő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Diána tér zöldfelületének teljes körű megújítása/rekonstrukciója, valamint új zöldfelületek kialakítása. - A kapcsolódó tereprendezési munkálatok teljes körű elvégzése. - Egy kereskedelmi/vendéglátási célra alkalmas pavilon kialakítása. - További kapcsolódó rekreációs célú fejlesztések a tárgyi területre vonatkozóan.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2020. december 31.
In-house szerződés(ek)	még nincs megkötve
Beszerezések közbeszerzések /	még nem releváns
Projekt megvalósítás státusza	A támogatási kérelem benyújtásra és befogadásra került. Hiánypótlás érkezett, ami 2021.04.16-ai dátummal kerül teljesítésre.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

II.7.1)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001 - Lámpás patak rendezése	50. o.
II.7.2)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 - Magyarürögi vízfolyás rendezése	51. o.
II.7.3)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004 - Meszes patak rendezése	52. o.
II.7.4)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005 - Pécs települési mélyvonal csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítése	53. o.



Kivitelezési munkálatok a Lámpás-patak alsó szakaszán, Tüskésréti út felett, a „TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001 – Lámpás-patak rendezése” tárgyú projekt keretében

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Lámpás patak rendezése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001: bruttó 152.858.534,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a Lámpás patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvízvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Hársfa utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 2100 fm hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerzések közbeszerzések /	Tervezés szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.06.11 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.17 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.06.26 M megbízási szerződés megkötve: 2017.07.07 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.18 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás (II.): Az eljárás lezárva: 2020.08.26 (kieg.: 2020.09.22) Vállalkozási szerződés (Szedibau Ép. Kft-vel) megkötve: 2020.10.20
Projekt megvalósítás státusza	A PKK Kft-vel kötött, szemléletformálási tevékenységre vonatkozó In-House szerződés 2020.11.30-án módosításra került. A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os előrehaladást, valamint ehhez kapcsolódóan a szemléletformálási tevékenységek is folyamatban vannak.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt kapcsán a véghatáridő módosítására került sor 2021.08.31-re, továbbá az egyes mérföldkövek elérési dátumai is meghosszabbításra kerültek egy-egy hónappal. A kivitelezési költségek vonatkozásában ráemelési kérelmet nyújtottunk be 2020.09.04-én, amely jóváhagyásra került és így a projekt összköltségvetése 153.6020.534,- Ft-ra emelkedett.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003
Projekt címe:	Magyarürögi vízfolyás rendezése
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003: bruttó 366.180.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a nyugati városrészben évtizedek óta fennálló csapadékvízvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Fülemüle utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 4730 fm hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerzések / közbeszerzések	Tervezés szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.07.25 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.04 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.03.22 M megbízási szerződés megkötve: 2017.03.31 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.18 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás (II.): Az eljárás lezárva: 2020.09.21 Vállalkozási szerződés (Baranya Házépítő Kft-vel) megkötve: 2020.11.20
Projekt megvalósítás státusza	A második kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárására a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 139/2020 (VIII.26.) sz. döntése alapján került sor. Az eredményhirdetés 2020. szeptember 21. napján megtörtént. A vállalkozói szerződés 2020.11.20-án megkötésre került, amelynek hatálybalépése feltételhez kötött. Jelenleg a ráemelési kérelem jóváhagyására várunk.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt kapcsán a véghatáridő módosítására került sor 2021.08.31-re. A kivitelezési költségek vonatkozásában ráemelési kérelmet nyújtottunk be 2020.09.04-én, amely még nem került jóváhagyásra. A ráemelési kérelem alapján a projekt összköltségvetése 400.836.927,- Ft-ra fog emelkedni.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004
Projekt címe:	Meszes patak rendezése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00004: bruttó 220.320.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával, hogy a keleti városrészben évtizedek óta fennálló csapadékvízvezetési problémát megoldja. A projektben a vízfolyás Gyöngyösi István utcától a Pécsi vízig tartó mintegy 1900 fm hosszúságú szakaszának jókarbahelyezése és rendezése valósul meg.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezés szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.08.11 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.17 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.06.26 Mebízási szerződés megkötve: 2017.07.07 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.18 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás (II.): Az eljárás lezárva: 2020.09.24 Vállalkozási szerződés (Baranya Házépítő Kft-vel) megkötve: 2020.11.20
Projekt megvalósítás státusza	A második kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárására a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 140/2020 (VIII.26.) sz. döntése alapján került sor. Az eredményhirdetés 2020. szeptember 24. napján megtörtént. A vállalkozói szerződés 2020.11.20-án megkötésre került, amelynek hatálybalépése feltételhez kötött. Jelenleg a ráemelési kérelem jóváhagyására várunk.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt kapcsán a véghatáridő módosítására került sor 2021.08.31-re. A kivitelezési költségek vonatkozásában ráemelési kérelmet nyújtottunk be 2020.09.04-én, amely még nem került jóváhagyásra. A ráemelési kérelem alapján a projekt összköltségvetése 349.378.865,- Ft-ra fog emelkedni.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005
Projekt címe:	Pécs települési mélyvonal csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005: bruttó 754.800.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja Pécs Megyei Jogú Város mélyvonalán kiépített, megközelítőleg 3 km hosszú csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése az Uránbányász tértől az Ipar utcáig tartó szakaszon.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezés szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.07.25 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.04 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.04.05 M megbízási szerződés megkötve: 2017.04.10 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.18 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – folyamatban van.
Projekt megvalósítás státusza	<p>A projekthez kapcsolódó 6 db vízgyűjtő 6 db vízjogi létesítési engedélyre rendelkezésre áll. Az egyes főgyűjtőkhöz kapcsolódó beszerzési eljárások jelenlegi állapota a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> A <u>4-0-0</u> és az <u>5-0-0</u> főgyűjtők kapcsán az eljárás eredményesen zárult le, a Vállalkozási szerződések alapján a kapcsolódó kivitelezések 2019. őszén befejeződtek. Az <u>1-0-0</u> főgyűjtő tekintetében az Önkormányzat a Tettye Zrt.-vel közösen indított kivitelezési közbeszerzési eljárást, amely kétszer is eredménytelenül zárult. 2020.05.18-án született polgármesteri döntés (88/2020. (V.18.) sz. határozat) a <u>harmadik eljárás megindításáról</u>, amely jelenleg folyamatban van és várhatóan 2021. április hónapban dönt polgármester úr a lezárás tekintetében. <p>A <u>2-0-0</u>, <u>3-0-0</u>, <u>6-0-0</u> főgyűjtők tekintetében az első eljárás szintén eredménytelenül zárult. 2020.05.18-án született polgármesteri döntés</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

	(89/2020. (V.18.) sz. határozat) a <u>második eljárás</u> megindításáról, amely jelenleg folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

II.8.1)	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001 – E-közbringa rendszer kialakítása I. ütem	56. o.
II.8.2)	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003 – Kertváros – Belváros kerékpárút megvalósítása	57. o.
II.8.3)	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004 – Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása	58. o.
II.8.4)	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005 – Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely megvalósítása	59. o.
II.8.5)	Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése (projekt tartalom és címváltozás)	60. o.
II.8.6)	TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001 – Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása	61. o.
II.8.7)	TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00002 – Nagy Imre út fejlesztése	62. o.
II.8.8)	TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003 – A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése	63. o.



A „TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001 – Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása” tárgyú projekt keretében elkészült kerékpárút-szakasz

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	E-közbringa rendszer kialakítása I. ütem
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 155 056 840,- Ft TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001: bruttó 155 056 840,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében egy elektromos közösségi kerékpárkölcsonző rendszer kerül kialakításra a 2007-2013 támogatási periódusban megvalósított „Pécs-Egyetemvárosi kerékpárhálózat” nyomvonalán a 400 ágyas klinika és a Zsolnay Negyed közötti szakaszon. 70 db. kerékpár kerül beszerzésre.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján A projekt megvalósíthatósági tanulmánya átdolgozása kapcsán megkötve 2017.06.19 napján
Beszerzések / közbeszerzések	PMJV Kerékpárforgalmi Hálózati tervének elkészítése szolgáltatás – beszerzési eljárás: Tervezési szerződés megkötve: 2016.06.28 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Megbízási szerződés megkötve: 2017.07.07 napján
	Kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése – in house beszerzési eljárás BÍOKOM Kft-vel megkötve 2017.03.23 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.10 napján
	Eszköz közbeszerzési eljárás – Az eljárás lezárva: 2017.12.06. Szerződés megkötve: 2018.01.05 napján
Projekt megvalósítás státusza	Az e-közbringa rendszer műszaki átadás-átvétele 2019. áprilisában lezárult. Az eszközök, berendezések és létesítmények hibamentesen átadásra kerültek a Tulajdonos ill. az Üzemeltető részére. A próbaüzem eredményes lefolytatását követően a rendszer 2019. júniusától a lakosság számára is használhatóvá vált. A projekt zárása még folyamatban van.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
Az eszközbeszerzés késedelmes teljesítése kapcsán az Önkormányzat kötbér igényt jelentett be az Eladó felé. Az kötbérigény vonatkozásában egyezségi megállapodás megkötése szükséges. Az önkormányzat döntést hozott róla, hogy a kötbért pénzeszközben érvényesíti az Eladóval szemben. Eladó elfogadta az Önkormányzat kérését és a kötbér összegét átutalta a város számára.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003
Projekt címe:	Kertváros – Belváros kerékpárút megvalósítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 322.000.000,- Ft TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00003: bruttó 322.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja, Pécs város déli településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében megvalósul a kertvárosi városrész és a belváros kerékpáros összeköttetése. 4,5 km új kerékpárút épül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.04.21. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.08.10 Tervezési szerződés megkötve: 2016.08.19 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.12.31 M megbízási szerződés megkötve: 2017.01.12 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.10 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – 2020. december 4-én lezárva, Vállalkozási szerződés 2021. március 12.-én aláírva.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezésre irányuló Vállalkozási Szerződés aláírása megtörtént , azonban az felfüggesztő feltétellel került megkötésre, a hatályba lépés feltétele a Megrendelő többlettámogatási forrásra irányuló kérelmének elfogadása. Ennek oka, hogy a közbeszerzési eljárás során az összességében legelőnyösebb ajánlat ajánlati ára bruttó 233 957 825 Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét, emiatt többlettámogatási igényt kellett benyújtani a Támogató felé. A többlettámogatási igény még nem került elbírálásra.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004
Projekt címe:	Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 308.000.000,- Ft TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004: bruttó 308.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja, Pécs város nyugati településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében megvalósul a nyugati városrész és az egyetemváros kerékpáros összeköttetése. 4 km új kerékpárút épül.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.04.21. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.05.25. napján Az engedélyezési terv átdolgozása és kiviteli terv elkészítése tárgyú feladatok ellátása tárgyában megkötve 2017. november 15. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – Közbeszerzés eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.09.01 Tervezési szerződés megkötve: 2016.10.03 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.03.22 Megbízási szerződés megkötve: 2017.03.31 napján
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.10 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – 2020. augusztus 26-án lezárva, a Vállalkozási Szerződés 2020. november 13-án megkötve.
Projekt megvalósítás státusza	Jogerős építési engedély 2019. augusztusában kiadásra került. A kivitelezési tevékenység 2021. március 1. napján elkezdődött.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A 2021. március 10.-én kelt polgármesteri utasítás értelmében a műszaki tartalom részben áttekintésre kerül.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005
Projekt címe:	Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely megvalósítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 759.020.000,- Ft TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00005: bruttó 759.020.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A projekt célja a belváros forgalmi terhelésének csökkentése, illetve ezzel párhuzamosan a belváros munkaidőn kívüli megközelíthetőségének javítása. A beruházás keretében a belváros gyors közösségi közlekedéssel (helyi autóbusz és kerékpár) történő megközelíthetőségét kívánjuk elérni mind keleti, mind nyugati irányból. 2,5 km új kerékpáros útvonal kiépítésére, autóbuszok előnyben részesítésére kerül sor az érintett kelet-nyugati tengelyen.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.05.26. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása tárgyban megkötve 2016.09.09. napján Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában megkötve 2017. 04.03. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – Közbeszerzés eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.05.23 Tervezési szerződés megkötve: 2017.06.22 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – későbbiekben kerül kiválasztásra
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.24 napján
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – későbbiekben kerül előkészítésre
Projekt megvalósítás státusza	A tervek NFM tervszűritetésre 2018.03.06 napján került sor, mely alapján a tervek véglegesítésre kerültek. Az engedélyezési eljárás lefolytatásra került. A kivitelezés közbeszerzési eljárás megindításáról Pécs MJV Önkormányzata döntést hozott. Az eljárás visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a projekt műszaki tartalmát felül kell vizsgálni, mely alapján várhatóan 2021. második negyedévben születik meg a döntés az új kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00006
Projekt címe:	Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00006
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 24 602 440,- Ft TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00006: bruttó 24 602 440,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt alapeleme Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elkészítése, továbbá kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése a belvárost érintően.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.06.23. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2016.09.09. napján Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyában megkötve 2017. 04.03. napján Tervezési feladatok ellátása tárgyában megkötve 2017. 11.15. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) elkészítése – Közbeszerzés eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.10.26 Tervezési szerződés megkötve: 2016.11.09 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2019.09.09 Mebízási szerződés megkötése folyamatban van.
	Szemléletformálás – in house beszerzési eljárás PKK Kft-vel megkötve 2017.01.24 napján
Projekt megvalósítás státusza	A projekt 2019. év elején sikeresen megvalósult.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A Közreműködő Szervezet a projektet 2021. február 17-én lezárta.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001
Projekt címe:	Zsolnay Negyed – Budai Vám kerékpárút megvalósítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 221 943 993,- Ft TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00001: bruttó 215.000.000,- Ft (tám. int. 100 %) 6.943.993,- forint ráemelési igény benyújtásra került. A ráemelési kérelem elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesítést küldött. A Támogatási Szerződésmódosítása jövő év elején várható.
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja, Pécs város keleti településrészének kerékpárosbarát fejlesztése, melynek keretében megvalósul a Zsolnay Negyed és a Budai vám kerékpáros összeköttetése. 2 km új kerékpárút épül illetve kerül kijelölésre.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása tárgyban megkötve 2017.07.28. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás –beszerzés eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.09.22 Tervezési szerződés megkötve: 2016.10.03 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018.03.12 Tervezési szerződés megkötve: 2018.04.13 napján
	Szemléletformálás – szerződéskötés 2018.02.15
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2019.04.10 Vállalkozási szerződés megkötve: 2019.05.16.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési munkákat a Wolfbau Kft. végezte. A munkaterület átadás-átvételre 2019. májusában került sor. A kivitelezés befejeződött 2020 folyamán. A kerékpáros létesítmény a forgalomnak át lett adva. A projekt zárása 2021. évben várható.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00002
Projekt címe:	Nagy Imre út fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 323.648.706,- Ft TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00002: bruttó 295.000.000,- Ft (tám. int. 100 %) 28 648 706 forint összegű ráemelési igény benyújtásra került.
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt keretében kb. 1,5 km új kerékpáros útvonal kerül kialakításra a Maléter Pál úti csomóponttól egészen az EXPO center csomópontig. A Nagy Imre út Maléter Pál úti és Keszüi úti csomópontja közötti kb. 550 méter hosszú szakasz fejlesztése során a nyomvályús burkolat megszüntetésre kerül, továbbá a jelentős járműforgalom terhelésnek való ellenállás érdekében a kötő és kopóréteg teljes felújítására fog sor kerülni.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása tárgyban megkötve 2017.07.27. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás –beszerzés eljárás: Az eljárás lezárva: 2016.09.22 Tervezési szerződés megkötve: 2016.10.03 napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás Az eljárás lezárva: 2019.02.18 Szerződés megkötve: 2019.03.19
	Szemléletformálás – szerződéskötés 2018.02.15.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2019.07.26 Szerződés megkötve: 2019.09.23.
Projekt megvalósítás státusza	A szerződés aláírásra került és a kivitelezési munkák 2019. szeptember hónapban megindulhattak. A kivitelezési munkákat a G-Plan Kft. végezte. A kivitelezési munkák 2020. október 16-án a 100%-os készültséget érték. A forgalomba helyezési engedély 2020. december 12-én véglegessé vált.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt zárása várhatóan 2021. év folyamán fog megtörténni.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.4.1-15 és TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés pályázati felhívás alapján
megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003
Projekt címe:	A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 300.000.000,- Ft TOP-6.4.1-16-PC1-2017-00003: bruttó 300.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt a belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztésére, ennek keretében a Bajcsy Zsilinszky utca kerékpárosbarát fejlesztésre és az Ipar utca – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződés közlekedésbiztonsági szempontú átalakítására irányul.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017.06.15. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, nyilvánosság biztosítása tárgyban megkötve 2017.07.27. napján A projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyban megkötve 2017.11.15 napján.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás Az eljárás lezárva: 2019.03.19 Szerződés megkötve: 2019.04.08
	Szemléletformálás – szerződéskötés 2018.02.15.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás – szerződéskötés 2019.12.30. Kivitelező
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési munkálatok 2020. március 9. és szeptember 3. között zajlottak, a műszaki átadás-átvétel 2020. október 28-án lezárult.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt zárása várhatóan 2021. év folyamán fog megtörténni.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

II.9.1)	TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001 – Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése	66. o.
II.9.2)	TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00002 – Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése	68. o.
II.9.3)	TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003 – Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése	70. o.
II.9.4)	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001 – Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	71. o.
II.9.5)	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003 – Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	73. o.
II.9.6)	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004 – Városház utcai Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	75. o.
II.9.7)	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005 – Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése	77. o.
II.9.8)	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00006 – Veress Endre utcai rendelő energetikai fejlesztése	79. o.
II.9.9)	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007 – Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése	81. o.
II.9.10)	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008 – Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai fejlesztése	83. o.
II.9.11)	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009 – Nagy Jenő utcai óvoda energetikai fejlesztése	85. o.
II.9.12)	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010 – Ajtósi Dürer és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	86. o.
II.9.13)	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00011 – Liszt Ferenc Zeneiskola energetikai fejlesztése	88. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek



A „TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00006 – Veress Endre utcai rendelő energetikai fejlesztése” tárgyú projekt keretében folyamatban lévő kivitelezési munkálatok



A „TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00002 – Jócai Mór Általános Iskola korszerűsítése” tárgyú projekt keretében elkészült beruházás

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 1.585.298.298,- Ft TOP-651 konstrukció: <i>bruttó 409.000.000,- Ft (tám.int.100%)</i> Pécsi Tankerületi Központ hozzájárulása: <i>bruttó 1.057.822.449,-Ft</i> Saját forrás igénybevétele: <i>bruttó 118.475.849,- Ft</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Aidinger János u. 41. szám, 23891/68 hrsz-ú belterületi ingatlanon található általános iskola és gimnázium.</p> <p>A 24 tantermes alapiskola 1986-ban épült meg a Bm. ÁÉV kivitelezésében előre gyártott IMS vázszerkezeti rendszerben, annak homlokzati alrendszerével. Az IMS szerkezet ismert korróziós problémái miatt tartószerkezeti megerősítésre szorul. Az épület több éve mérnöki monitoring alatt áll, amelyet csak a tartószerkezet megerősítése oldhat fel. Az iskola 12 osztályos iskolaként üzemel jelenleg.</p> <p>Pécs MJV Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa, a TOP-6.5.1-15 pályázati forrás felhasználásával korszerűsíteni kívánja energetikailag az épületet, a Pécsi Tankerületi Központ pedig a tartószerkezet megerősítésének finanszírozását vállalja.</p> <p>Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kíván megvalósítani az Önkormányzat. A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat – azokat új, fém vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, a teljes vezetékhálózat korszerűsítése szükséges.</p> <p>A legjellemzőbb építészeti beruházás az épület külső termikus burkának a korszerűsítése, mely során a külső nyílászárók kerülnek kicserélésre, korszerű műanyag és fém nyílászárókra, illetve a homlokzatok és tetők hőszigetelése az energetikai számításnak megfelelő értékű hőszigetelésekkel. A tetők, hőszigetelésük után, új vízszigetelést kapnak.</p> <p>Az épület déli udvarának megszüntetése lefedéssel és belső fűtött térbe történő integrálása energetikai szempontból megtakarítást jelent, hisz az üvegfalak megszűnésével a hőveszteség jelentősen csökken. Mivel a konyhai és éttermi szárny lényegében alaprajzilag megváltozik, így ott lehetőség nyílik a padló hőszigetelésére is. Ugyan ez a helyzet a déli bővítés padlójában is.</p> <p>Az energetikai korszerűsítés fontos területe az épületgépészet korszerűsítése is, mely két területre terjed ki a fűtés és szellőzés területére. A</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	legjelentősebb megtakarítást a fűtési rendszer okozza, de a konyhai, aulai, és tornatermi hővisszanyerős szellőzések is energiahatékony üzemeltetést eredményeznek. A vízmennyiség szabályozós vizes berendezések is ebbe a csoportba sorolhatók. A villamos energiafelhasználás várhatóan csökkenni fog, de figyelembe kell venni az új gyengeáramú rendszerek beépülését is.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. június 3. napján.
In-house szerződés(ek)	Megkötve 2016. július 5. napján. 1.sz. szerződés módosítás: 2017.május.30. napján., 2.sz. szerződés módosítás: 2017.december 12. napján., 3.sz. szerződés módosítás: 2018. február 14.
Beszerezések / közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: Beszerzési eljárás. Az eljárás lezárva: 2016. augusztus 10. Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 19.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: Beszerzési eljárás. Az eljárás lezárva: 2017. március 22. a szerződés megkötve: 2017. április 21. 1.sz. szerződésmódosítás: 2019. december 10.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: EU-s nyílt eljárás Az első eredménytelen eljárást követően, a projekt megvalósításához a Kormány az intézményfenntartó részére 1 000 000 000 Ft támogatás biztosított, mely az energetikai pályázattal együtt került Közbeszerzés keretében meghirdetésre. A KFF ellenőrzés 2019. március 26-án került megindításra. A KFF a kapcsolódó tanúsítványokat 2019. május 17. napján állította ki, melyet követően a közbeszerzés megindítása is megtörtént. A kapcsolódó ajánlattételre 2019. III. negyedévében megtörtént, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019.09.19-i Közgyűlésén döntött a szükséges forrásbiztosításról. A közbeszerzési lezárása 2019 október 9. napján történt meg. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésétől elállt, így a másodikként kihirdetett ajánlattevővel történt meg a szerződéskötés 2020.02.24-én. Műszaki tartalomhoz kapcsolódó módosítás és pótmunka megrendelés következtében a vállalkozási szerződés 2020.12.03-án módosításra került. A módosítás a Pécsi Tankerületi Központ részéről 2020.12.23-án került hatálybalépítésre.
	SECAP (Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv): beszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2020.11.13. Vállalkozási szerződés megkötve: 2020.12.15.
Projekt megvalósítás státusza	2020. március 2.-án a munkaterületet átadásra került. A munkák nagy része befejeződött, jelenleg a belső munkálatok és a tetőszigetelési pótmunka van folyamatban. A műszaki készultság meghaladja már az 75%-ot. A SECAP elkészítéséhez kapcsolódóan a Vállalkozó jelezte, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet okán nem tartható az szerződésben meghatározott teljesítési határidő. Amelyet így 2021.04.15-ről 2021.06.30-ra kért módosítani.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A kivitelezői szerződésmódosítás és a SECAP-ra történő szerződéskötés után meghatározásra került a projekt végleges költségvetése és ez alapján benyújtásra került a projekthez kapcsolódó ráemelési kérelem. Jelenleg a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítási kérelem elkészítése van folyamatban.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Jókai Mór Általános Iskola korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 413.056.334,- Ft <i>TOP-651 konstrukcióban: bruttó 337.000.000,- Ft (tám.int.100%)</i> <i>Saját forrás igénybevétele: bruttó 76.061.334,- Ft (EIB hitel)</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A fejlesztéssel érintett épület Pécs, Jókai u. 49. szám, 18904 hrsz-ú belterületi ingatlanon található általános iskola. Az épület kivitelezése a '70-es évek első felében történt. Az épületben nyolc évfolyamos általános iskola működik 24 osztállyal. A három-, illetve négyszintes, hosszfőfalas szerkezetű ház több, jó arányú résztömegre bomlik. Alaprajzi elrendezése, homlokzati megjelenése a kor építészeti szokásait, gondolkodását tükrözi. Az épületszerkezetek vonatkozásában kevésbé jókat mondhatunk. A szerény hőszigetelő képességű falak, az előregedett faablakok, a szögacélból konstruált portálok koruknak megfelelő szerkezetek, mára azonban abszolút korszerűtlennek tekinthetők. Hasonlóan problémás az épület akadálymentes használata – még megközelítése is. Az Iskola épülete az alapítás és kivitelezési időben megfelelőnek minősült, mára azonban abszolút korszerűtlennek tekinthető. A hőt a PÉTÁV Kft. a kezelésében lévő hőközpont biztosítja, mely az épület fűtésére illetve használati melegvízre fordítódik.</p> <p>Az épületen az energetikai felújításhoz kapcsolódó külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, projektarányos akadálymentesítést kívánja megvalósítani az Önkormányzat</p> <p>A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat – azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Az épületen a kiviteli tervnek megfelelően új napelem kerül telepítésre.</p> <p>A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése megtörténik. Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. június 3. napján.
In-house szerződés(ek)	<p>Megkötve 2016. július 5. napján.</p> <p>1.sz. szerződés módosítás: 2017.május.30. napján.</p> <p>2.sz. szerződésmódosítás: 2017. december 12.</p> <p>3.sz. szerződésmódosítás: 2018.02.14. napján</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2016. szeptember 21. Tervezési szerződés megkötve: 2016. október 3.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: beszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2017. március 22. A szerződés megkötve. 2017.03.31.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: EU-s nyílt eljárás A kiviteli közbeszerzési eljárás eredménytelen lezárása 2018.05.16.-án megtörtént. Az eljárás újbóli megindításra került, 2018.06.20.-án a saját forrásból megvalósítani tervezett műszaki tartalom csökkentésével. A második eljárás zárása 2019. májusában megtörtént, a záró KFF ellenőrzést követően a szerződéskötésre 2019. augusztusában került sor a nyertes ajánlattevővel. Műszaki tartalom módosítás miatt a vállalkozási szerződés 2020.02.21-én módosításra került.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2020. február 24. napján – 100 %. Ugyanezen napon a műszaki átadás eredményesen lezárult. Az épületre vonatkozó használatbevételi engedély kiadásra került és 2020.04.20-án jogerőre emelkedett. 2020.07.03-án a projekt fizikai befejezése megtörtént a projektmenedzsmenthez és a kötelező nyilvánosságához kapcsolódó tevékenységek teljesítésével.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projektfejlesztéshez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó igény és a ráemelési kérelem a KSZ-hez benyújtásra kerül, jelenleg elbírálás alatt van. A döntés után lehetséges a projekt zárása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003 (TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001)
Projekt címe:	Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése (Kertvárosi rendelő kialakítása)
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003 Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 327.159.248,- Ft TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003: bruttó 109.072.514,- Ft (tám. int. 100 %) TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001: bruttó 144.967.592,- Ft (tám. int. 100 %) Saját forrás igénybevétele: bruttó 73.119.142,- Ft
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Város tulajdonában lévő, Pécs, Csontváry utca 23912/140 helyrajzi számú ingatlanon található 3 szintes épületben kíván elhelyezni 6 darab háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőt, anyatejgyűjtőt, szakellátást nyújtó orvosi rendelőket, védőnői helyiségeket és kiszolgáló helyiségeit. A 6 darab háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőknek, védőnői egységeknek helyt adó épületrész teljes körű energetikai korszerűsítését a TOP-6.5.1-15 pályázat keretén belül kívánja megvalósítani az Önkormányzat.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása – megkötve 2016. július 11. napján. 1.sz.szerződésmódosítás: 2017.05.30.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. július 11. Tervezési szerződés megkötve: 2016. július 15.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. december 14. Megbízási szerződés megkötve: 2017. január 9.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. április 27., vállalkozási szerződés megkötve: 2017. május 9., vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. augusztus 25. vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása: 2018. február 1.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. november 2. napján 50 % Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. december 18. napján 75 % Kivitelezés műszaki készültsége: 2018. február 15. napján 100 % A műszaki átadás eredményes lezárása 2018. február 15-i napon megtörtént. A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2018. február 28. napján megtörtént. A projekt pénzügyi zárása még folyamatban.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A fejlesztési beruházás két TOP pályázat alapján valósul meg. A projektfejlesztésvégi Támogatási Szerződésmódosítás beadásra került, a KSZ általi elbírálása folyamatban van. Az intézmény felső szintjére a projektnek megfelelő funkció telepítése szükséges, amelyhez kapcsolódó az egyeztetések folyamatban vannak.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001
Projekt címe:	Bánki Donát Utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 791.200.000,- Ft <i>TOP-651 konstrukcióban: bruttó 691.200.000,- Ft (tám.int.100%)</i> <i>Saját forrás igénybevétele: 100.000.000,- Ft (EIB hitel)</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>Pécs Megyei Jogú Város tulajdonában lévő, Pécs, Bánki Donát út 2., 574/1 helyrajzi számú telken, a Bánki Donát Utcai Általános Iskola épület felújítása, energetikai korszerűsítése, projektarányos akadálymentesítése. Az intézmény a Klebelsberg Központ fenntartásában van.</p> <p>A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat – azokat új, műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést korszerűsíteni kívánjuk. A lapostetőre napelemek kerülnek elhelyezésre.</p> <p>Az épület távfűtéses, a hőt a PÉTÁV Kft. kezelésében lévő hőközpont biztosítja, mely az épület fűtésére, illetve használati melegvízre fordítódik. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen.</p> <p>Az épület fűtött alapterülete 6841 nm. Az épület többszintes (változóan 4, illetve 3 szintes szárnyakkal), lapostetős kialakítású.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. november 16. napján.
In-house szerződés(ek)	Megkötve 2017. november 15. napján. 1.sz szerződés módosítás: 2018. február 14. napján
Beszerezések közbeszerzések /	<p>Tervezési szolgáltatás: - közbeszerzési eljárás: lezárult, szerződéskötés 2018.11.06. A tervek leszállítása a RIESZ Tervező Kft. részéről megtörtént</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 107/2019 (III.14.) sz. határozatában döntött. Az eljárás magában foglalja a Bánki Donát Általános Iskola, Köztársaság téri Óvoda és Bölcsőde, a Kodály Zoltán Óvoda, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola műszaki ellenőrének beszerzését is. Az eljárás lezárásáról a 2019. júliusi PGABI hozott döntést, a szerződés megkötésére 2019. augusztus 21-én került sor.</p> <p>A műszaki ellenőri opciós tétel 2020.12.08-án megrendelésre került.</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: A közbeszerzési eljárás 2019.11.20-án indult meg, és a 2020.07.13-án született döntés az eljárás lezárásáról. A szerződés 2020.12.04-én aláírásra került.
Projekt megvalósítás státusza	A vállalozási szerződés megkötése után a munkaterület átadása nem tudott megvalósulni a kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A munkaterület átadásra végül 2021.01.25-én került sor. Jelenleg a keleti szárnyban a nyílászárók cseréje van folyamatban. A készültségi szint még nem érte el a 25%-ot.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A Kivitelező már jelezte, hogy műszaki módosítások várhatóak. Ezek véglegesítése után lehetséges a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó kérelem előkészítése és benyújtása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003
Projekt címe:	Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat / támogatási szerződés státusza	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00003 konstrukció keretében, (tám.int.100%) bruttó 51.000.000,- Ft
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A program keretében a teljes épület energetikai korszerűsítése kerül megvalósításra. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat – azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a meglévő belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napelemek telepítése szükséges a tervezési folyamat keretében. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése szükséges. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület fűtött alapterülete kb. 188,4 nm. Az épület földszintes és részben alápincézett, magastetős kialakítású. A külső oldali nyílászárók cseréje mindenképpen szükséges. A külső oldali hőszigetelés és a padlásfödém hőszigetelése, valamint alulról hűlő pincefödém hőszigetelése szükséges. Az épület gázfűtéses, mely állapota erősen leromlott. A radiátorok cseréje szükséges, védőburkolattal ellátva, termosztatikus fejek elhelyezésével. Az épület projektarányos akadálymentesítése tervezett.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. november 16. napján.
In-house szerződés(ek)	Megkötve 2017. november 15. napján. 1.sz szerződés módosítás: 2018. február 14. napján
Beszerezések / közbeszerzések	<p>Tervezési szolgáltatás: - közbeszerzési eljárás: lezárult, szerződéskötés 2018.11.06. A kapcsolódó terveket a Térhatás Kft. 2019. I. negyedévében leszállította.</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. májusi ülésén döntött a műszaki ellenőri eljárás megindításáról a Lauber Dezső Sportcsarnokkal közösen. Az ajánlatok 2019. júliusában kerültek leadásra. Az eredményes eljárás lezárása után a szerződéskötés 2019.11.12-én történt meg.</p> <p>Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az első eljárás 2019. decemberében eredménytelenül zárult, mivel az ajánlatok nettó árai jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet. Ezek után a Közgyűlés 40 000 000 Ft önerőt biztosított, így 2020.05.13-án indult meg az új eljárás.</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	2020.08.26-án született döntés az eljárás lezárásáról. A szerződés 2020.12.07-én aláírásra került.
Projekt megvalósítás státusza	A vállalkozási szerződés megkötése után a munkaterület átadása nem tudott megvalósulni a kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A munkaterület átadásra végül 2021.03.16-án került sor. A munkálatok megkezdődtek, azonban a Vállalkozó a 2021.03.24-án bejelentett a kivitelezési munkák felfüggesztését a koronavírus járványra hivatkozva. A munkálatok újraindítását 2021.04.06-tól tervezik.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A Kivitelező már jelezte, hogy műszaki módosítások várhatóak. Ezek véglegesítése után lehetséges a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó kérelem előkészítése és benyújtása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004
Projekt címe:	Városházai Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00004 konstrukció keretében, (tám. int. 100 %) TSZ kötés alapján: bruttó 175.000.000 Ft
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	<p>A projekt keretében az épület külső falazataira és a tetőszerkezetre hőszigetelés került. Annak érdekében, hogy épület megtartsa jellegzetes formáját a külső hőszigetelés mellett speciális belső hőszigetelés is beépítésre került. A projektnek köszönhetően a külső homlokzati nyílászáró cseréje valósult meg. Az épület külső szerkezeteinek energetikai fejlesztése révén az épület a mai kor elvárásainak megfelel, így csökken az épület energiafelhasználása, továbbá javul a belső komfortérzet.</p> <p>A régi azbeszt tartalmú hullámpalás tetőfedés elbontását követően új fémlemez tetőfedés került elhelyezésre. A pályázat keretén belül új napelemek kerültek telepítésre a tetőn. Az épület déli oldali nyílászáróira elektromos zsalúziák kerültek elhelyezésre, amely megóvják a csoportszobákat a nyári túlmelegedéstől. A munkálatok során a fűtési rendszer is korszerűsítésre került, amelynek keretében új termosztatikus szeleppel felszerelt radiátorok kerültek beépítésre. A fejlesztés alatt az épület részlegesen akadálymentesítésre került: új akadálymentes parkoló, akadálymentes WC, rámpa létesült és infokommunikációs jelek is elhelyezésre kerültek.</p> <p>Önkormányzat a fejlesztéshez önerővel is hozzájárult, amelynek segítségével a pályázatból nem támogatható, de az épület korszerűsítéséhez kapcsolódó, további tevékenységek is megvalósultak. Ennek keretében a csoportszobák új padlóburkolatot kaptak, továbbá teljes mértékben felújításra került a földszinti mosdó. Fenti fejlesztések mellett az épület teljes villamos hálózata felújításra került, továbbá az épülete kifestése is megtörtént.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. november 16. napján.
In-house szerződés(ek)	Megkötve 2017. november 15. napján. 1.sz szerződés módosítás: 2018. február 14. napján
Beszerezések közbeszerzések /	<p>Tervezési szolgáltatás: lezárult, szerződéskötés 2018.11.06. A terveket a Térhatás Kft. szállította.</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 107/2019 (III.14.) sz. határozatában</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	<p>döntött. Az eljárás magában foglalja a Bánki Donát Általános Iskola, Köztársaság téri Óvoda és Bölcsőde, a Kodály Zoltán Óvoda, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola műszaki ellenőrének beszerzését is. Az eljárás lezárásáról a 2019. júliusi PGABI hozott döntést, a szerződés megkötésére 2019. augusztus 21-én került sor.</p> <p>Kivitelezési közbeszerzési eljárás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 109/2019 (III.14.) sz. határozatában döntött. A kapcsolódó KFF jelentés 2019.augusztus 6-án érkezett meg. Az eredményes eljárás lefolytatása után a vállalkozási szerződés 2020.03.17-én került aláírásra. Műszaki tartalom módosítás és pótmunka megrendelés miatt a vállalkozási szerződés 2020.08.14. módosításra került.</p>
Projekt megvalósítás státusza	A projekthez kapcsolódó kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2020.10.15-én sikeresen lezárult. 2020.12.03-án a projekt fizikai befejezése megtörtént a projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenység teljesítésével.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó igény a KSZ-hez benyújtásra kerül, jelenleg elbírálás alatt van. A döntés után lehetséges a projekt zárása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005
Projekt címe:	Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00005 konstrukció keretében, (tám. int. 100 %) TSZ kötés alapján: bruttó 178.000.000 Ft
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat – azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni –, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a meglévő belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napelemek telepítése szükséges a tervezési folyamat keretében. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése szükséges. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület földszintes, magastetős kialakítású. Azbesztmentesítés tervezés során vizsgálandó. A külső oldali nyílászárók cseréje mindenképpen szükséges. A külső oldali hőszigetelés és a tető hőszigetelése mindenképpen szükséges. Az épület jelenleg távfűtéses, mely korszerűsítésre kerül. Radiátorcsere, termosztatikus fejek elhelyezése mindenképpen indokolt a helyiségenkénti szabályozáshoz. Az épület projektarányos akadálymentesítése tervezett.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017. november 16. napján.
In-house szerződés(ek)	Megkötve 2017. november 15. napján. 1.sz szerződés módosítás: 2018. február 14. napján
Beszerezések közbeszerzések /	<p>Tervezési szolgáltatás: lezárult, szerződéskötés 2018.11.06. A terveket a Térhatás Kft. szállította.</p> <p>Műszaki ellenőri szolgáltatás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 107/2019 (III.14.) sz. határozatában döntött. Az eljárás magában foglalja a Bánki Donát Általános Iskola, Köztársaság téri Óvoda és Bölcsőde, a Kodály Zoltán Óvoda, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola műszaki ellenőrének beszerzését is. Az eljárás lezárásáról a 2019. júliusi PGABI hozott döntést, a szerződés megkötésére 2019. augusztus 21-én került sor.</p> <p>Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az első eljárás eredménytelenül zárult, mert az értékelésbe bevont ajánlatok nem voltak érvényesek. A második eljárás megindításáról 2020.05.18-án született döntés. A KFF a támogató tartalmú tanúsítványát kiadta, az eljárás 2020.10.07-én megindításra került. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljáráshoz kapcsolódó döntés meghozatala folyamatban van.</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lezárása esetén 2021. II. negyedévére várható a vállalkozási szerződés aláírása és a kivitelezési munka megkezdése.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00006
Projekt címe:	Veress Endre utcai rendelő energetikai fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00006
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 470 893 886,- Ft <i>TOP-651 konstrukcióban: bruttó 417 259 000,- Ft (tám.int.100%)</i> <i>Saját forrás igénybevétele: bruttó 53 634 886,- Ft</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A program keretében a főépület energetikai fejlesztése kerül megvalósításra. Ennek megfelelően a homlokzat hőszigetelése, az épület összes homlokzati nyílászárójának cseréje, déli oldalon árnyékolással. A lapostető hőszigetelése és vízszigetelése, az épület projektarányos akadálymentesítése, valamint a világítás korszerűsítése tervezett. A projekt során a lapostetőre napelemek elhelyezése tervezett. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület hét építményszinttel rendelkezik, lapostetős kialakítású.
Feladatátadási megállapodás	2018.06.22. napján megkötve.
In-house szerződés(ek)	2018.10.17. napján megkötve.
Beszerezések/ közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: (A tervek elkészültek a EFOP-2.2.19 pályázat keretében.)
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: Nemzeti, összefoglaló tájékoztató megjelentetését követően induló közbeszerzési eljárás. Az eljárás lezárult. A szerződés megkötésére a Mecsek Mérnökiroda Kft.-vel 2019. február 15-én került sor. Az opciós műszaki tartalom 2019.12.12-én került megrendelésre. Továbbá műszaki tartalom módosítás miatt a vállalkozási szerződés 2020.05.19-én módosításra került.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: A kivitelezési közbeszerzés 2019. május 22-én lezárásra kerül, a szerződéskötésre és a fizikai munka megindítására 2019. szeptemberében került sor. Műszaki tartalom módosítás miatt a vállalkozási szerződés 2020.05.19-én módosult.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezés 2019. szeptemberében megkezdődött, a 25%-ot 2019. október 24-én érték el, majd az 50%-os előrehaladást 2019. december 10-én, 2020 február 25.-én 75 %-os előrehaladást jelentett a vállalkozó. Műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.07.24-én lezárásra került. 2020.10.28-án a projekt fizikai befejezése megtörtént a projektmenedzsmenthez és a kötelező nyilvánosságához kapcsolódó tevékenységek teljesítésével.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

A projektfejlesztéshez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó igény és a ráemelési kérelem a KSZ-hez benyújtásra kerül, jelenleg elbírálás alatt vannak. A döntés után lehetséges a projekt zárása.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007
Projekt címe:	Kodály Zoltán utcai Óvoda energetikai fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00007
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 104 537 991,- Ft <i>TOP-651 konstrukcióban: bruttó 87 757 000,- Ft (tám.int.100%)</i> <i>Saját forrás igénybevétele: bruttó 16 780 991,- Ft</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A program keretében az óvoda épületének és a külön álló, de telken belüli tornaterem épületének energetikai fejlesztése kerül megvalósításra. Ennek keretében a homlokzat hőszigetelése, az épület összes homlokzati nyílászárójának cseréje, szükségszerűen árnyékolók beépítésével, valamint a padlásfödém hőszigetelése, a lapostető hő- és vízszigetelése és az épület projektarányos akadálymentesítése (A bejárat és annak közelében egy mosdó komplex, minden fogyatékosági ágra kiterjedő akadálymentesítése és az elérési útvonal akadálymentesítésével) tervezett. A távfűtéses rendszerű épület szekunder oldali korszerűsítése, a szükséges radiátorok cseréje, termosztatikus szeleppel történő felszerelése, továbbá az épületre napelem rendszer kerül telepítésre.</p> <p>A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület földszintes, döntően magastetős, kis részben lapostetős kialakítású.</p>
Feladatátadási megállapodás	2018.06.22. napján megkötve.
In-house szerződés(ek)	2019.01.21 napján megkötve.
Beszerezések/ közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: Tervezésre az in-house szerződés megkötése 2019. I. negyedévében megtörtént.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 107/2019 (III.14.) sz. határozatában döntött. Az eljárás magában foglalja a Bánki Donát Általános Iskola, Köztársaság téri Óvoda és Bölcsőde, a Kodály Zoltán Óvoda, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola műszaki ellenőrének beszerzését is. Az eljárás lezárásáról a 2019. júliusi PGABl hozott döntést, a szerződés megkötésére 2019. augusztus 21-én került sor. A műszaki ellenőri opciós tétel 2020.05.27-én megrendelésre került.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 108/2019 (III.14.) sz. határozatában döntött. A kapcsolódó KFF jelentés 2019.augusztus 6-án érkezett meg. A kiviteli közbeszerzés ajánlattétele 2019. október 8.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	Az eredményes eljárás lefolytatása után a vállalkozási szerződés 2020.03.31-én került aláírásra. Műszaki tartalom módosítás miatt a vállalkozási szerződés 2020.07.09-én módosításra került.
Projekt megvalósítás státusza	A projekthez kapcsolódó ráemelési kérelem és a projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítás benyújtásra került a KSZ-hez. Műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.09.17-én lezárásra került. 2020.10.28-án a projekt fizikai befejezése megtörtént a projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenység teljesítésével.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projektfejlesztéshez kapcsolódó Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó igény és a ráemelési kérelem. az IH által elfogadásra került, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése után sor kerülhet a projekt zárására.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008
Projekt címe:	Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00008 konstrukció keretében, (tám. int. 100 %) Benyújtott pályázat alapján: bruttó 806.577.000 Ft EIB hitel bruttó 20.000.000 Ft (Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola fejlesztéséhez a 2018.évi költségvetés 13.melléklet II/B/281.sorában biztosított, fel nem használt EIB forrásból átcsoportosítva)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A program keretében az sportcsarnok épületének energetikai fejlesztése kerül megvalósításra. (a sportcsarnok épülettömbjéhez kapcsolódó irodai szárny fejlesztését nem tartalmazza a pályázat.) Ennek keretében a homlokzat hőszigetelése, az épület összes homlokzati nyílászárójának cseréje, déli oldalon árnyékolással, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése és az épület projektarányos akadálymentesítése (A bejárat és annak közelében egy mosdó komplex, minden fogyatékosági ágra kiterjedő akadálymentesítése és az elérési útvonal akadálymentesítésével) tervezett. A távfűtéses rendszerű épület szekunder oldali korszerűsítése, a központi szellőző rendszer, valamint a világítás korszerűsítése tervezett. A projektben napelemek telepítését is tervezzük. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen.
Feladatátadási megállapodás	2018.06.22. napján megkötve.
In-house szerződés(ek)	2019.01.21 napján megkötve.
Beszerezések/ közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: A tervek 2019. októberében elkészültek.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. májusi ülésén döntött a műszaki ellenőri eljárás megindításáról a Pákolitz István Utcai Óvodával közösen. Az ajánlatok 2019. júliusában kerültek leadásra, a szerződéskötés 2019. november 12-én megtörtént.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az első eljárás eredménytelenül került lezárásra 2021 márciusában. Jelenleg a műszaki tartalom átdolgozása és az új dokumentáció alapján a 2. eljárás előkészítése és megindítása van folyamatban.
Projekt megvalósítás státusza	A tervezési munka megkezdődött, a tervek 2019. októberében elkészültek, azok alapján került elkészítésre a kivitelezési közbeszerzési eljárás dokumentációja, és került megindításra az eljárás. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a KSZ-től kapott elszámolhatósági iránymutatások alapján eredménytelenül került lezárásra az eljárás és egyedi kérelem került benyújtásra az Irányító Hatósághoz a műszaki elemek elszámolhatóságának tárgyában. Az IH iránymutatása alapján a műszaki dokumentáció

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	módosításra került, és ezen műszaki tartalom alapján zajlik a következő kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítése.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A 2. kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009
Projekt címe:	Nagy Jenő utcai óvoda energetikai fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00009
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00009 konstrukció keretében, (tám. int. 100 %) Benyújtott pályázat alapján: bruttó 144.653.000 Ft EIB hitel bruttó 30.000.000 Ft (Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola fejlesztéséhez a 2018.évi költségvetés 13.melléklet II/B/281.sorában biztosított, fel nem használt EIB forrásból átcsoportosítva)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A program keretében a műemléki óvoda épületének energetikai fejlesztése kerül megvalósításra. Ennek keretében a homlokzat hőszigetelése, az épület összes homlokzati nyílászárójának cseréje, déli oldalon árnyékolással, valamint a tető hőszigetelése, a lapostető hő- és vízszigetelése és az épület projektarányos akadálymentesítése. A távfűtéses rendszerű épület szekunder oldali rendszerének korszerűsítése, a szükséges radiátorok cseréje, termosztatikus szeleppel történő felszerelése, a használati melegvíz korszerűsítése valamint a világítás korszerűsítése tervezett. Napelemek elhelyezését tervezzük a tornaterem tetőfelületére. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület két építményszinttel rendelkezik, manzárdtetős kialakítású, a tornaszoba épületrész lapostetős.
Feladatátadási megállapodás	2018.06.22. napján megkötve.
In-house szerződés(ek)	2019.01.21 napján megkötve.
Beszerezések/ közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: A szerződéskötéshez kapcsolódó eredményhirdetés 2019. november 11-én történt meg, a szerződés aláírása 2019. decemberében megtörtént, a tervek leszállításra kerültek..
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: A KÖGABI 2019.06.22-én döntött a műszaki ellenőri eljárás megindításáról az Ajtósi Dürer Utcai Óvodával közösen. Az eljárás 2020.07.06-án indult meg és az eredményhirdetés után a megbízási szerződés 2020.12.10-én került aláírásra.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: -
Projekt megvalósítás státusza	Műszaki tartalom egyedi megoldása miatt az IH egyedi engedélyére volt szükséges. Az engedély 2020. szeptemberében került kiadásra, amely alapján véglegesített tervek engedélyeztetése lezárult, jelenleg a kivitelezési közbeszerzési eljárás elindítása van folyamatban.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010
Projekt címe:	Ajtósi Dürer és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00010 konstrukció keretében, (tám. int. 100 %) Benyújtott pályázat alapján: bruttó 284.798.000 Ft EIB hitel bruttó 10.000.000 Ft (Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola fejlesztéséhez a 2018.évi költségvetés 13.melléklet II/B/281.sorában biztosított, fel nem használt EIB forrásból átcsoportosítva)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A program keretében az óvoda-bölcsőde épületének energetikai fejlesztése kerül megvalósításra. Ennek keretében a homlokzat hőszigetelése, az épület összes homlokzati nyílászárójának cseréje, szükséges helyeken árnyékolással, valamint a lapostető hő- és vízszigetelése és az épület projektarányos akadálymentesítése (A bejárat és annak közelében egy mosdó komplex, minden fogyatékosági ágra kiterjedő akadálymentesítése és az elérési útvonal akadálymentesítésével) tervezett. A távfűtéses rendszerű épület szekunder oldali rendszerének korszerűsítése, a szükséges radiátorok cseréje, termosztatikus szeleppel történő felszerelése, a használati melegvíz korszerűsítése, valamint a világítás korszerűsítése tervezett. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület földszintes, lapostetős kialakítású.
Feladatátadási megállapodás	2018.06.22. napján megkötve.
In-house szerződés(ek)	2019.01.21 napján megkötve
Beszerezések/ közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: 17/2019 (01.23.) sz. határozatával a PGABI az eljárást megindította. A szerződéskötéshez kapcsolódó eredményhirdetés 2019. november 11-én történt meg, a szerződés aláírása 2019. decemberében megtörtént, a tervek leszállításra kerültek.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: A KÖGABI 2019.06.22-én döntött a műszaki ellenőri eljárás megindításáról az Ajtósi Dürer Utcai Óvodával közösen. Az eljárás 2020.07.06-án indult meg, és az eredményhirdetés után a megbízási szerződés 2020.12.14-én került aláírásra.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás 2020.10.15-én került megindításra. Jelenleg az ajánlatok bírálata van folyamatban.
Projekt megvalósítás státusza	A tervezési közbeszerzési eljárás 2019. első negyedévében megindításra került, a szerződéskötés a IV. negyedévben megtörtént, a tervek leszállításra kerültek, amik alapján megtörtént a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítása.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Egyéb információk / beavatkozási pontok:
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00011
Projekt címe:	Liszt Ferenc Zeneiskola energetikai fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00011
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke TOP-6.5.1-16-PC1-2017-00011 konstrukció keretében, (tám. int. 100 %) Benyújtott pályázat alapján: bruttó 57.785.000 Ft EIB hitel bruttó 10.000.000 Ft (Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola fejlesztéséhez a 2018.évi költségvetés 13.melléklet II/B/281.sorában biztosított, fel nem használt EIB forrásból átcsoportosítva)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A program keretében a zeneiskola épületének energetikai fejlesztése kerül megvalósításra. Ennek keretében a homlokzat hőszigetelése, az épület összes homlokzati nyílászárójának cseréje, valamint a padlásfödém hőszigetelése és az épület infokommunikációs akadálymentesítése tervezett. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen. Az épület három szintes, magastetős kialakítású.
Feladatátadási megállapodás	2018.06.22. napján megkötve.
In-house szerződés(ek)	2019.01.21 napján megkötve.
Beszerezések/ közbeszerzések	Tervezési szolgáltatás: Tervezésre az in-house szerződés megkötése 2019. I. negyedévében megtörtént.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: A kapcsolódó közbeszerzés megindításáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 107/2019 (III.14.) sz. határozatában döntött. Az eljárás magában foglalja a Bánki Donát Általános Iskola, Köztársaság téri Óvoda és Bölcsőde, a Kodály Zoltán Óvoda, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola műszaki ellenőrének beszerzését is. Az eljárás lezárásáról a 2019. júliusi PGABI hozott döntést, a szerződés megkötésére 2019. augusztus 21. napján került sor.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az első eljárás 2020. februárban eredménytelenül zárult, mivel az ajánlatok nettó árai meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet. A második eljárás elindításáról Pécs Megyei Jogú Város polgármestere 2020.04.28-án hozott döntést. Az eljárás 2020.10.07-én került megindításra, jelenleg az ajánlatok bírálata van folyamatban.
Projekt megvalósítás státusza	A kivitelezési közbeszerzési lefolytatása után 2021 II. negyedévére várható a vállalkozási szerződés aláírása és a kivitelezési munka megkezdése.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.1-15 és a TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

II.10.1)	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001 – Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzesdűlőben 1.	91. o.
II.10.2)	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002 – Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzesdűlőben 2.	93. o.
II.10.3)	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003 – Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzesdűlőben 3.	95. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1.
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001: bruttó 254.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium TOP 6.5.2-15 számmal pályázatot hirdetett „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” címmel.</p> <p>A pályázat célja leegyszerűsítve az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó energetikai igények megújuló energiával történő ellátása az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő áttérés jegyében.</p> <p>A pályázati szabályoknak megfelelően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 db kiserőmű megvalósítására nyújtott be pályázatot, nevesítve az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1. 2. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2. 3. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 3. <p>A 3 db kiserőmű megvalósítását, üzemeltetési és gazdaságossági okokból egy területi egységben lett tervezve.</p> <p>A megvalósítandó helyszín tekintetében a Pécs 3685/46, 3685/47 és a 3685/48 hrsz-ú ingatlanok lettek kijelölve.</p> <p>A három pályázatban három önálló ún. kiserőmű kerül megépítésre egyenként 499,2 kWp teljesítménnyel (beépített napelem teljesítmény).</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment – megkötve 2016. július 11. napján. Módosítva 2018.02.14-én.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. augusztus 10. Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 23.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. június 27. M megbízási szerződés megkötve: 2017. július 5.
	Kivitelezés – közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2019. június 19. A KFF tanúsítvány 2019. szeptember 3-án kiadásra került. A Vállalkozási Szerződés aláírásra került 2019. szeptember 27-én.
Projekt megvalósítás státusza	A naperőműre az építési engedélyt hatóság 2018. 02.02 dátummal kiadta. A munkaterület átadás 2019. október 14-én megtörtént. A kivitelezés 2020. február hónapban felfüggesztésre került az elszámolási módszer IH általi elfogadásáig. Az IH jóváhagyás után a kivitelezés 2020.08.17-én indult el ismét. A kivitelezés befejeződött, a készre jelentés megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.10.09-én lezárult.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
Jelenleg az Irányító Hatóság által elfogadott energia elszámolási módszertan gyakorlati alkalmazását illetően folynak egyeztetések. Ezek befejezése után lehetséges a projektfejlesztés végi dokumentumok elkészítése és a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002
Projekt címe:	Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2.
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002: bruttó 254.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium TOP 6.5.2-15 számmal pályázatot hirdetett „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” címmel.</p> <p>A pályázat célja leegyszerűsítve az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó energetikai igények megújuló energiával történő ellátása az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő áttérés jegyében.</p> <p>A pályázati szabályoknak megfelelően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 db kiserőmű megvalósítására nyújtott be pályázatot, nevesítve az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1. 2. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2. 3. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 3. <p>A 3 db kiserőmű megvalósítását, üzemeltetési és gazdaságossági okokból egy területi egységben lett tervezve.</p> <p>A megvalósítandó helyszín tekintetében a Pécs 3685/46, 3685/47 és a 3685/48 hrsz-ú ingatlanok lettek kijelölve.</p> <p>A három pályázatban három önálló ún. kiserőmű kerül megépítésre egyenként 499,2 kWp teljesítménnyel (beépített napelem teljesítmény).</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment – megkötve 2016. július 11. napján. Módosítva 2018.02.14-én.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. augusztus 10. Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 23.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. június 27. Mebízási szerződés megkötve: 2017. július 5.
	Kivitelezés – közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2019. június 19. A KFF tanúsítvány 2019. szeptember 3-án kiadásra került. A Vállalkozási Szerződés aláírásra került 2019. szeptember 27-én.
Projekt megvalósítás státusza	A naperőműre az építési engedélyt hatóság 2018. 02.02 dátummal kiadta. A munkaterület átadás 2019. október 14-én megtörtént. A kivitelezés 2020. február hónapban felfüggesztésre került az elszámolási módszer IH általi elfogadásáig. Az IH jóváhagyás után a kivitelezés 2020.08.17-én indult el ismét. A kivitelezés befejeződött, a készre jelentés megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.10.09-én lezárult.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
Jelenleg az Irányító Hatóság által elfogadott energia elszámolási módszertan gyakorlati alkalmazását illetően folynak egyeztetések. Ezek befejezése után lehetséges a projektfejlesztés végi dokumentumok elkészítése és a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003
Projekt címe:	Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 3.
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003: bruttó 254.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium TOP 6.5.2-15 számmal pályázatot hirdetett „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” címmel.</p> <p>A pályázat célja leegyszerűsítve az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó energetikai igények megújuló energiával történő ellátása az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történő áttérés jegyében.</p> <p>A pályázati szabályoknak megfelelően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 db kiserőmű megvalósítására nyújtott be pályázatot, nevesítve az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00001 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 1. 2. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00002 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 2. 3. TOP-6.5.2-15-PC1-2016-00003 Közcélú naperőmű kialakítása Pécs Füzes-dűlőben 3. <p>A 3 db kiserőmű megvalósítását, üzemeltetési és gazdaságossági okokból egy területi egységben lett tervezve.</p> <p>A megvalósítandó helyszín tekintetében a Pécs 3685/46, 3685/47 és a 3685/48 hrsz-ú ingatlanok lettek kijelölve.</p> <p>A három pályázatban három önálló ún. kiserőmű kerül megépítésre egyenként 499,2 kWp teljesítménnyel (beépített napelem teljesítmény).</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment – megkötve 2016. július 11. napján. Módosítva 2018.02.14-én.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázásra irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2016. augusztus 10. Tervezési szerződés megkötve: 2016. augusztus 23.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2017. június 27. M megbízási szerződés megkötve: 2017. július 5.
	Kivitelezés – közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2019. június 19. A KFF tanúsítvány 2019. szeptember 3-án kiadásra került. A Vállalkozási Szerződés aláírásra került 2019. szeptember 27-én.
Projekt megvalósítás státusza	A naperőműre az építési engedélyt hatóság 2018. 02.02 dátummal kiadta. A munkaterület átadás 2019. október 14-én megtörtént. A kivitelezés 2020. február hónapban felfüggesztésre került az elszámolási módszer IH általi elfogadásáig. Az IH jóváhagyás után a kivitelezés 2020.08.17-én indult el ismét. A kivitelezés befejeződött, a készre jelentés megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.10.09-én lezárult.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
Jelenleg az Irányító Hatóság által elfogadott energia elszámolási módszertan gyakorlati alkalmazását illetően folynak egyeztetések. Ezek befejezése után lehetséges a projektfejlesztés végi dokumentumok elkészítése és a Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

II.11.1)	TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001 – Kertvárosi Rendelő kialakítása	98. o.
II.11.2)	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécssett	100. o.
II.11.3)	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002 – Uránvárosi rendelő kialakítása	103. o.



A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécssett” projekt keretében megújult Pécs-Hird Pázsit utca 6. szám alatti orvosi rendelő



A „TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécssett” projekt keretében megújult Pécs-Vasas Mázsaház utca 25. szám alatti orvosi rendelő

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001 (TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003)
Projekt címe:	Kertvárosi Rendelő kialakítása (Kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése)
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 327.159.248,- Ft TOP-6.6.1-15-PC1-2016-00001: bruttó 144.967.592,- Ft (tám. int. 100 %) TOP-6.5.1-15-PC1-2016-00003: bruttó 109.072.514,- Ft (tám. int. 100 %) Saját forrás igénybevétele: bruttó 73.119.142,- Ft
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Város tulajdonában lévő, Pécs, Csontváry utca 23912/140 helyrajzi számú ingatlanon található 3 szintes épületben kíván elhelyezni 6 darab háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőt, anyatejgyűjtőt, szakellátást nyújtó orvosi rendelőket, védőnői helyiségeket és kiszolgáló helyiségeit. Az épület legfelső szintjén jelenleg is üzemelő közigazgatási ellátást nyújtó helyiségek továbbra is az épületben maradnának. A 6 darab háziorvosi és gyermekorvosi alapellátást nyújtó orvosi rendelőknél, védőnői egységeknek helyt adó épületrész teljes körű energetikai korszerűsítését a TOP-6.5.1-15 pályázat keretén belül kívánja megvalósítani az Önkormányzat.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016. április 21. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment/Közbeszerzés/Nyilvánosság biztosítása – megkötve 2016. október 26. napján.
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. július 11. Tervezési szerződés megkötve: 2016. július 15.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva 2016. december 14. M megbízási szerződés megkötve: 2017. január 9.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. április 27. Vállalkozási szerződés megkötve: 2017. május 9. Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása: 2017. augusztus 25.
Projekt megvalósítás státusza	Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. november 2. napján 50 % Kivitelezés műszaki készültsége: 2017. december 18. napján 75 % Kivitelezés műszaki készültsége: 2018. február 15. napján 100 % A műszaki átadás eredményes lezárása 2018. február 15-i napon megtörtént. A projekt megvalósítás fizikai befejezése 2018. március 31. napján megtörtént. A projekt pénzügyi zárása még folyamatban.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Egyéb információk / beavatkozási pontok:
A fejlesztési beruházás két TOP pályázat alapján valósul meg.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
Projekt címe:	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pécssett
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 690.000.000,- Ft (tám.int.100%) <i>TOP-6.6.1 konstrukcióban: bruttó 690.000.000,- Ft (tám.int.100%)</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A projekt átfogó célja, hogy Pécs városában egészségügyi alapellátáshoz való egyenlő hozzáférés a város valamennyi lakója számára biztosítható legyen. A projekt közvetlen célja, hogy a következő alpontban bemutatott célcsoport Pécs városában eddig nem elérhető, vagy nem megfelelő színvonalon elérhető, alapellátási szolgáltatást a mai kor feltételeinek megfelelő szolgáltatási és infrastrukturális színvonalú intézményben érhesse el.</p> <p>A projekt tárgya a gyermek és felnőtt háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot és fogorvosi szolgálatot biztosító intézmények/rendelők, a mai kor igényeinek megfelelő, akadálymentes, költséghatékony felújítására irányul az alábbiak szerint:</p> <p>1. <u>B utca 1.</u> – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben működő 1 db háziorvos és 1 db fogorvosi rendelő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítása tervezett. Az épületen továbbá az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kívánjuk megvalósítani.</p> <p>2. <u>Mázsház utca 25.</u> – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben kívánja elhelyezni az épületben jelenleg is működő 2 darab gyermekorvosi rendelőt (és a hozzájuk kapcsolódó 2 db védőnői szolgálat) mellé a Pécs-Somogy, Somogy utca 19.-ben működő 1 darab felnőtt háziorvosi rendelőt.</p> <p>3. <u>Pázsit utca 6.</u> – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épület teljes felújítását tervezi úgy, hogy az épületben jelenleg működő gyermekorvosi rész az épületből kiköltözik, így az épületbe csak az 1 db felnőtt háziorvos és kiszolgáló helyiségei maradnak. Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést szükséges megvalósítani.</p> <p>4. <u>Zengő utca 49/A</u> – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a hirdi óvoda telkén kívánja kialakítani, attól független külön álló utcafronti új építésű épületben az 1 darab gyermek háziorvosi rendelőt és 1 db védőnői szolgálatnak helyet biztosító tanácsadói helyiséget, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel.</p> <p>5. <u>Bittner Alajos út 80.</u> – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben működő 1 db felnőtt háziorvosi rendelő és a hozzá kapcsolódó</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	<p>kiszolgáló helyiségek felújítását tervezi. Az épületrészen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést szükséges megvalósítani.</p> <p>6. <u>Mikszáth Kálmán utca 8.</u> – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az épületben működő 1 db gyerek háziorvosi rendelő 1 db. védőnő és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítását tervezi. Az épületrészen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést szükséges megvalósítani. Hőszigetelés az épület egészére kerül.</p> <p>7. <u>Újhegyi Főtér</u> (Bor utca) 22. – A pályázat keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett 50. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a 82. sz. felnőtt háziorvosi körzet egy új épületben szükséges elhelyezni. A projekt keretében új háziorvosi rendelő kerül kialakításra.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.10.27. napján.
In-house szerződés(ek)	<p>Megkötve 2017. július 28. napján.</p> <p>1.sz. szerződés módosítás: 2018.02.14. napján</p>
Beszerezések / közbeszerzések	<p>Tervezési szolgáltatás</p> <p><u>6 rendelő</u> hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017. március 22. Tervezési szerződés megkötve: 2017. április 13.</p> <p><u>Újhegy rendelő</u> hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2018.február 14.napján Tervezési szerződés megkötve: 2018.március 21.</p>
	<p>Műszaki ellenőri szolgáltatás:</p> <p><u>5rendelő</u> közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018. május 16. Műszaki ellenőri szerződés megkötve: 2018. július 20.</p> <p><u>Hird rendelő, a hirdi óvodával</u> közbeszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2018. május 16. Műszaki ellenőri szerződés megkötve: 2018. június 21.</p> <p><u>Újhegy rendelő</u> Az eljárás lezárva: 2018.október 26. Műszaki ellenőri szerződés megkötve: 2018. november 7.</p>
	<p>Kivitelezési közbeszerzési eljárás:</p> <p><u>5rendelő</u> hirdetménnyel induló nemzeti nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2018. november 14.</p> <p><u>Hird rendelő, a Bittner utcai rendelővel együtt:</u> EU-s nyílt eljárás Az eljárás eredményesen lezárásra került. 2019. október 9-én. A Vállalkozási Szerződések megkötve 2020. január hónapban.</p> <p><u>Újhegy rendelő</u> Nemzeti nyílt eljárás Az eljárás eredményesen lezárásra került. 2019. március 13-án.</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

	Vállalkozási szerződés megkötve: 2019. április 30-án.
Projekt megvalósítás státusza	<p>A kivitelezési határidők:</p> <p>Mázsa utca 25. – 6 hónap – műszaki készültség 100 % - műszaki átadás étvételi eljárás lezárult</p> <p>B utca 1. – 4 hónap – műszaki készültség 100 % - műszaki átadás étvételi eljárása lezárult</p> <p>Pázsit utca – 4 hónap – műszaki készültség 100 % - műszaki átadás étvételi eljárás lezárult</p> <p>Mikszáth – 4 hónap – műszaki készültség 100 % - műszaki átadás étvételi eljárás lezárult</p> <p>Újhegy – 6 hónap – műszaki készültség 100 % - műszaki átadás étvételi eljárás lezárult</p> <p>Bittner Alajos utca – 4 hónap – műszaki készültség 100% - műszaki átadás átvételi eljárás lezárult</p> <p>Hirdi rendelő – 6 hónap – műszaki készültség 100% - műszaki átadás átvétel zárása: 2020.07.21</p> <p>A projekt fizikai befejezése 2020. őszén zárult.</p> <p>A projekt zárása 2021. év folyamán fog megtörténni.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.6.1-15 és TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati
felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002
Projekt címe:	Uránvárosi rendelő kialakítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.6.1-16-PC1-2017-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 234.370.000,- Ft (tám.int.100%)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 1/1, 583/4 helyrajzi számú ingatlanon található épületben kíván elhelyezni gyermekorvosi alapellátást és iskolaegészségügyi szolgálatot ellátó, továbbá védőnői tanácsadást nyújtó orvosi rendelőt. Az épületben 3 gyermek háziorvos rendelő – melyek iskolaegészségügyi szolgálatot is biztosítanak – és 11 védőnői szolgálat került elhelyezésre. A projekt keretében kizárólag meglévő gyermekorvosi praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztésére kerül sor.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve: 2016.06.23. napján
In-house szerződés(ek)	Megkötve 2017. július 28. napján. 1.sz. szerződés módosítás: 2018.02.14. napján
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás beszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2016. december 21. Tervezési szerződés megkötve: 2017. január 19.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: beszerzési eljárás Az eljárás lezárása: 2018.október 26. Mű. ell. szerződés megkötve: 2018.november 7.
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: Nemzeti nyílt eljárás. 2019. január 23-án megindításra került a kivitelezés kapcsán kiírt 2. eljárás. Az eljárás eredménye 2019. november 21. napján kihirdetésre került. A Vállalkozási Szerződés megkötve 2020. január 17. napján.
Projekt megvalósítás státusza	A műszaki készség 2020. október 7-én elérte a 100%-ot. A rendelő használatbavételi engedélye 2020. december 11. nappal jogerőssé vált. A projekt zárása 2021. év folyamán fog megtörténni.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázati felhívás
alapján megvalósuló projektek

II.12.1)	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00001- Pécs II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése	105. o.
II.12.2)	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002- „Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécssett”	106. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázati felhívás
alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00001
Projekt címe:	Pécs II. Sz. Területi Szociális Központ fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 51 816 000,- Ft (tám.int.100%)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>A fejlesztendő intézmény a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Esztergár Lajos Család- és Gyerekléti Szolgálat és Központ, melynek területi szakmai csoportja a fejlesztést követően a II. sz. Területi Szociális Központba kerül elhelyezésre a Pécs, Sarolta u. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlanban.</p> <p>VÁLTOZÁS: PMJVÖ 2020.júniusi döntése értelmében a projekt tartalma megváltozott. A korábbi kivitelezés helyett a pályázatban az ECSGYK komplex fejlesztése történik meg – az eszközök az ECSGYK új székhelyintézményeként kijelölt Pécs, Anikó u.1. sz. alatti ingatlanban kerülnek elhelyezésre. A hivatkozott döntés keretében a pályázat véghatárideje 2022.12.31-re módosul. A kapcsolódó szerződésmódosítás hatályba lépett.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve: 2018.09.20. napján
In-house szerződés(ek)	Megkötve folyamatban
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás később esedékes a feladat beszerzése
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: később esedékes a feladat beszerzése
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: később esedékes a feladat beszerzése
Projekt megvalósítás státusza	<p>A projekt Támogatási Szerződése 2019. I. negyedévben megkötésre került.</p> <p>A projekt tartalma eszközbeszerzésre változik, az Anikó utca 5. sz. alatti ingatlan átépítését követően bútorok, IKT-eszközök kerülnek telepítésre az ingatlanba jelen projekt forrásaiból.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázati felhívás
alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002
Projekt címe:	„Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése Pécsen”
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.6.2-16-PC1-2018-00002
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: bruttó 425.514.000,- Ft (tám.int.100%)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	<p>A Pécs, Puskin tér 17. számú, 35525 helyrajzi számú ingatlan alatt található az egykori kollégium, mely megfelelő fejlesztést követően alkalmassá válik arra, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ működését hosszú távon biztosítsa. Az épület állapota jelentősen leromlott, azon az utóbbi években kizárólag állag-megóvási munkák történtek.</p> <p>Az épület két jól elkülöníthető részből áll, amelyek egy közlekedő nyaktaggal csatlakoznak egymáshoz, így északi és déli oldal különíthető el.</p> <p>Jelen pályázat kizárólag az épület északi oldalára vonatkozik. Az épületeket összekötő közlekedési zónában a két részt teljes mértékben el lehet különíteni egymástól, így az északi szárny önállóan is tud működni. Az Északi szárny hasznos alapterülete: Földszint: 709,61 m²; I emelet: 589,06 m²; II. emelet: 526,31 m²</p> <p>VÁLTOZÁS: PMJVÖ 2020.júniusi döntése értelmében a projekt tartalma megváltozott. A korábbi Pécs, Puskin tér 17. sz. alatti ingatlan helyett a fejlesztendő épület a Pécs, Anikó u.1. sz. alatti ingatlan. Ezzel együtt a projekt véghatárideje a tervek szerint 2022.12.31-re módosul. A kapcsolódó szerződésmódosítás hatályba lépett.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve: 2018.09.20. napján
In-house szerződés(ek)	Megkötve folyamatban
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás A kapcsolódó beszerzési eljárás folyamatban
	Műszaki ellenőri szolgáltatás: később esedékes a feladat beszerzése
	Kivitelezési közbeszerzési eljárás: később esedékes a feladat beszerzése

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
 TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázati felhívás
 alapján megvalósuló projektek

<p>Projekt megvalósítás státusza</p>	<p>A projekt Támogatási Szerződése 2019. I. negyedévben megkötésre került.</p> <p>Jelenleg a tervezés előkészítése zajlik az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal együttműködésben.</p> <p>Önkormányzati döntés alapján a projekt megvalósulási helyszíne a Puskin tér 17. sz. alatti ingatlan helyett a Pécs, Anikó u. 5. sz. alatti ingatlan lesz. Az ezzel kapcsolódó szerződésmódosítási kérelem 2019. szeptemberében benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. Ugyanezen kérelem tartalmazza a helyszínváltozásból adódó részhatáridők eltolását a projekt eredményes előkészítése érdekében.</p> <p>A kapcsolódó tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, szerződéskötés 2021 áprilisában várható.</p>
<p>Egyéb információk / beavatkozási pontok:</p>	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.7.1-15 - Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja pályázati felhívás
alapján megvalósuló projektek

II.13.1)	TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001 – SZOCFÉSZEK	109. o.
----------	--	---------



II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.7.1-15 - Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja pályázati felhívás
alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	SZOCFÉSZEK
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 610 000 000 Ft TOP-6.7.1-15-PC1-2016-00001: bruttó 610.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>- Jelen projekt elsődleges célja, hogy a 2007-2013-as fejlesztési időszakban megkezdett módszeres városrehabilitációs munka folytatásaként a leginkább veszélyeztetett Hősök terei- György-telepi szegregátumban javítsa a lakhatási és infrastrukturális feltételeket a helyben élők életminőségének fejlesztése érdekében.</p> <p>A tervezett fejlesztés keretében a jelenleg lakhatatlan, vagy rendkívül alacsony komfortfokozatú lakások felújításával 48 db, megfelelő minőségű szociális bérlakás kialakítása történik meg és ezzel együtt megvalósul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakások környezetének területrendezése. - Csapadékvíz elvezetők felújítás és építése. - Veszélyes állapotú támfalak felújítása. - Kommunális hulladékgyűjtő szigetek kialakítása. <p>Mint látható, a beavatkozások is azt a komplexitást tükrözik, amelyet a probléma jellege és súlya okán a helyzetelemzésben közölt állapotok megkívánnak.</p> <p>A pályázat további célja, hogy a városszövetbe integrálódó fejlesztésekkel segítse elő a településrészi funkciók erősítését, ezáltal a terület népességmegtartó képességét.</p> <p>A projekt bruttó elszámolható összköltsége 610 millió Ft, megvalósítására 2016. 09.01 és 2019.01.06. között kerül sor.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.09.22. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, kötelező nyilvánosság feladatok ellátása, közbeszerzési eljárások lebonyolítása tárgyban megkötve 2016.08.10. napján
Beszerezések közbeszerzések /	<p>Átmeneti lakhatás biztosítása: Pécsi Központi Költségvetési Elszámoló Szervezettel megkötve – in-house szerződés megkötve 2016.12.15-én</p> <p>Tervezési szolgáltatás – beszerzési eljárás: Eljárás lezárva: 2016.04.06. Szerződés megkötve: 2016.04.08.</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.7.1-15 - Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja pályázati felhívás
alapján megvalósuló projektek

	Műszaki ellenőrzés – beszerzési eljárás: Eljárás lezárva: 2016.11.16. Szerződés megkötve: 2016.11.18.
	Kivitelezés – közbeszerzési eljárás: Eljárás lezárva: 2017.05.23. Szerződés megkötve: 2017.06.15.
Projekt megvalósítás státusza	<p>Kivitelezés elkészült, 2019. január hónapban kiadásra került a 2. ütem használatbavételi engedélye, amely után 2019. tavaszán a lakók visszaköltöztek a felújított lakásokba.</p> <p>A projekt 2019.05.21-én fizikailag lezárult. Minden projektszámla benyújtásra került elszámolásra.</p> <p>A projekt záró beszámolója benyújtásra került, elbírálása folyamatban.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

II.14.1)	TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 – Pécs Paktum	112. o.
II.14.2)	TOP-6.8.2-17-PC1-2018-00001 – Pécs Paktum II.	114. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	Pécs Paktum
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 850 000 000 TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001: bruttó 850.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Főpályázó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Partnerek: Baranya Megyei Kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Pécsi Városfejlesztési Nzrt. Főbb szerepek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécsi Városfejlesztési Nzrt-n keresztül): együttműködések kialakítása, projektmenedzsment, paktum iroda működtetése, projektszintű koordináció, részvétel a vállalkozói szféra bevonásában, az igények feltérképezésében, a munkáltatói hajlandóság erősítésében. Baranya Megyei Kormányhivatal: a képzési és foglalkoztatási célú támogatások nyújtása, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása, hatósági ellenőrzése. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: a célcsoport bevonása, képzésben-munkában tartása, mentális támogatás, folyamatos szociális munka.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.03.18. napján.
In-house szerződés(ek)	-
Beszerezések közbeszerzések /	„TOP-6.8.2.-15 – Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási akcióterv elkészítése, várostérségi gazdasági és foglalkoztatási jövőkép és stratégia kidolgozása, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai koordináció és hálózatfejlesztés ellátása” – közbeszerzés Eljárás lezárása: 2016.09.21. Szerződéskötés: 2016. szeptember 30. TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 „Pécs Paktum” projekthez kapcsolódóan a foglalkoztatási paktum társadalmasítása, népszerűsítése, kapcsolódó honlap kialakítása és rendezvényszervezés – in-house beszerzés Szerződéskötés: 2016.07.22.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt megvalósítás státusza	<p>2019 márciusra a projekt elérte a 45%-os előrehaladást, a képzési és foglalkoztatási, tanácsadási projektelemben a bevontak száma meghaladta a 433 főt.</p> <p>A projekt a tervezett ütemben halad tovább. Figyelemmel arra, hogy a projekt mellett 2018. októberétől indul a Pécs paktum II elnevezésű pályázat, e projekt fizikai zárása korábbra, 2019.09.30-ra datálódik. 2019 szeptemberében a projektzárással kapcsolatos teendőket megkezdjük. A záró elszámolás benyújtása 2019. 12.28-án megtörtént.</p> <p>Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a projektben jelentős maradvány keletkezett, emiatt a projektet a támogatás teljes felhasználásig folytatni szükséges. Mindezek értelmében szerződésmódosítási kérelem kerül benyújtásra, ahol a folytatási időszak kezdő dátuma 2021.03.01, a tervezett fizikai zárás 2022.03.31.</p> <p>2021 márciusában a szerződésmódosítási kérelem elfogadásra került, jelenleg a szerződésmódosítás van folyamatban.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.8.2-17-PC1-2018-00001
Projekt címe:	Pécs Paktum II.
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.8.2-17-PC1-2018-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 1 370 000 000 TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001: bruttó 1 370 000 000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>Főpályázó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>Partnerek: Baranya Megyei Kormányhivatal, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Pécsi Városfejlesztési Nzrt.</p> <p>Főbb szerepek:</p> <p>Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécsi Városfejlesztési Nzrt-n keresztül): együttműködések kialakítása, projektmenedzsment, paktum iroda működtetése, projektszintű koordináció, részvétel a vállalkozói szféra bevonásában, az igények feltérképezésében, a munkáltatói hajlandóság erősítésében.</p> <p>Baranya Megyei Kormányhivatal: a képzési és foglalkoztatási célú támogatások nyújtása, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása, hatósági ellenőrzése.</p> <p>Magyar Máltai Szeretetszolgálat: a célcsoport bevonása, képzésben-munkában tartása, mentális támogatás, folyamatos szociális munka.</p> <p>A projekt a Pécs Paktum c. pályázat folytatása.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2018.10.18. napján.
In-house szerződés(ek)	-
Beszerezések közbeszerzések /	„TOP-6.8.2.-15 – Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó befektetési stratégia” – beszerzés később esedékes
Projekt megvalósítás státusza	<p>A projekt Támogatási Szerződése megkötésre került, magvalósítása 2019.10.01-én indult, jelenleg a projekt szakmai programjának és beszerzéseinek előkészítése zajlik.</p> <p>A projekt tervezett zárása 2021. 12.31.</p> <p>A projekttel kapcsolatban 2. alkalommal meghirdetésre került a Helyi Gazdasági Stratégia készítésére irányuló közbeszerzési eljárás, ennek határideje 2021. január, így az eljárás eredményéről a következő negyedéves beszámolóban adunk számot.</p>

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.8.2-15 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

	<p>2020. januárjában benyújtásra került az 1. mérföldkő, ennek véglegesítése 2021 tavaszán várható.</p> <p>Pénzügyi változtatások várhatók a projektben PMJVÖ esetében, ehhez kapcsolódóan a városvezetői döntéshozatal megtörtént, a kapcsolódó átvezetések 2021 tavaszán történnek meg.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.9.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

II.15.1)	TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 – HELP – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program	117. o.
II.15.2)	TOP-6.9.1-16-PC1-2017-00001 – Városi szintű szociális rehabilitáció Pécssett	118. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.9.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001
Projekt címe:	HELP – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 190 000 000 TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001: bruttó 190.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: Komplex, közösségfejlesztési, nevelési, ifjúságnevelő és -segítő, valamint munkaerőpiaci elemeket is tartalmazó szociális városrehabilitációs projekt bonyolítása Pécsen a Pécs-Somogy, Pécsbányatelep, György-telep és Hősök tere településrészekben. A projekt megvalósítási időtartama: 2016. szeptember 01 – 2019. augusztus 31. A projekt konzorciumi formában valósul meg, partnerek: Pécsbányai Kulturális Egyesület, Tegyüknek Egymásért Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Khetanipe Egyesület.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2016.04.06. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, kötelező nyilvánosság feladatok ellátása, szakmai vezetési feladatok ellátása tárgyban megkötve 2016.08.10. napján
Beszerezések közbeszerzések /	nem releváns
Projekt megvalósítás státusza	2019 első negyedében a projekt elérte a 95 %-os készültséget. A közösségfejlesztési, tanácsadási, rendezvényszervezési és támogató feladatok 2018 augusztusában véget értek, ezt követően már csak az ügyfelek utógondozása történik a projektben, 2019 augusztusig. A projekt fizikai zárása 2019. augusztus 31-én megtörtént, a záró beszámoló benyújtása 2019.11.29-én történt meg.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
A TOP-6.9.1-15 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázati felhívás alapján megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	TOP-6.9.1-16-PC1-2017-00001
Projekt címe:	Városi szintű szociális rehabilitáció Pécssett
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: TOP-6.9.1-16-PC1-2017-00001
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 310 000 000 Ft TOP-6.9.1-16-PC1-2017-00001: bruttó 310.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: A HELP projekt által nem érintett többi városi szegregátum és veszélyeztetett terület bevonása a Pécssett a korábbi nagy sikerrel megvalósított szociális városrehabilitációs feladatok részeként. A pályázat a helyi lakosság segítése érdekében a szociális munka mellett közösségfejlesztési, tanácsadási és egészségfejlesztési projektelemeket egyaránt tartalmaz.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, kötelező nyilvánosság feladatok ellátása, szakmai vezetési feladatok ellátása tárgyban megkötve
Beszerezések közbeszerzések /	nem releváns
Projekt megvalósítás státusza	2018 első negyedében lépett hatályba a projekt Támogatási Szerződés. 2018 októberére elkészült és jóváhagyásra benyújtásra került a Községi Beavatkozási terv, elfogadása folyamatban. 2018 őszétől intenzíven zajlik az ügyfélgondozás, szociális munka és közösségfejlesztés is. 2019. júniusáig benyújtásra került a módosítási kérelem, ennek keretében a projektzárás időpontja 2020 januárról 2020. júniusra módosul a támogató szolgáltatások sikeres végrehajtása érdekében. A Községi Beavatkozási Terv (amely a projekt részletes szakmai programja) 2018 őszén benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
2020. szeptember végén a pályázat projektfejlesztése megtörtént, a projekt véghatárideje 2021.01.31. A projekt fizikailag lezárult, 2021 tavaszán várható a záró beszámoló és elszámolás benyújtása.	

II. – A TOP-7.1.1 – Helyi Községi fejlesztési stratégia alapján megvalósuló kulcs projektek

II.16.1)	TOP-7.1.1-16-H-076-4 Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása	120. o.
II.16.2)	TOP-7.1.1-16-H-076-5 KRESZ Park fejlesztése	121. o.
II.16.3)	TOP-7.1.1-16-H-076-6 Hirdi Községi Ház fejlesztése – ÚJ PROJEKT	122. o.
II. 16.4)	TOP-7.1.1-17-H-76-1 A Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házának fejlesztése	123. o.
II. 16.5)	TOP-7.1.1-16-H-076-3 Pécsbányai Községi Ház fejlesztése	124. o.
II.16.6)	TOP-7.1.1-17-H-76-1 Pécs keleti városrészének kulturális életét meghatározó Pákolitz István Művelődési ház felújítása	125. o.



Projekt azonosítószáma:	TOP-7.1.1-16-H-076-4-001
Projekt címe:	Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A támogatási szerződés megkötésre került. Hatálybalépés: 2019.02.28
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	Támogatási összeg: bruttó 100.000.000,- Ft (tám. int. 100 %) – Projekt összköltségvetés: bruttó 128.121.643,- Ft (önerő: 28.121.643,- Ft)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A projekt célja: Új közösségi játszótér kialakítása Kertváros központjában, kutyafuttatóval, rendezvényterrel, és minden igényt kielégítő gyermek és felnőtt játszóelemekkel.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve: 2017.12.13
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó engedélyes terv, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési feladatok vonatkozásában módosítva 2018.12.18-án. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok vonatkozásában megkötve 2020.06.30-án.
Beszerezések közbeszerzések /	A kivitelezési munkálatokra irányuló első beszerzési eljárás eredménytelenül zárult, így 2019.07.03-án egy újabb eljárás megindításáról döntött a PGABI (297/2019. (VII.03.) sz. hat.). A lezárás kapcsán a plusz forrás biztosításáról a KGY 186/2019 (VIII.26.) döntött, a PGABI pedig a 335/2019 (IX.06.) sz. határozatával döntött. A szerződés aláírása 2019. szeptemberében megtörtént, amelynek módosítására 2020.04.07-én került sor.
Projekt megvalósítás státusza	A projekt átadására ünnepélyes keretek között 2020. júniusában került sor, a játszóteret a gyermekek birtokba vették.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtásra került. Ezek jóváhagyása után tekinthető a projekt teljesen befejezettnek.	

Projekt azonosítószáma:	TOP-7.1.1-16-H-076-5-001
Projekt címe:	KRESZ Park fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A támogatási szerződés megkötésre került. Hatálybalépés: 2019.02.28
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	Támogatási összeg: bruttó 40.000.000,- Ft (tám. int. 100 %) – Projekt összköltségvetés: bruttó 49.049.321,- Ft (önerő: 9.049.321,- Ft)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: A meglévő KRESZ park pályájának felújítása, a közösségi tér fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek minél előbb elsajátíthassák a közlekedésbiztonság alapjait.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve: 2017.12.13
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó engedélyes terv, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési feladatok vonatkozásában megkötve.
Beszerezések közbeszerzések /	A kivitelezési munkálatokra irányuló első beszerzési eljárás eredménytelenül zárult, így 2019.07.03-án egy újabb eljárás megindításáról döntött a PGABI (297/2019. (VII.03.) sz. hat.). A lezárás kapcsán a plusz forrás biztosításáról a KGY 186/2019 (VIII.26.) döntött, a PGABI pedig a 335/2019 (IX.06.) sz. határozatával döntött. A szerződés aláírása 2019.10.11-én megtörtént. A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzésre a III. negyedévben került sor, a szerződés 2020.11.18-án került aláírásra.
Projekt megvalósítás státusza	A projekt kapcsán a kivitelezéssel érintett rész ünnepélyes átadására június végén került sor, a kapcsolódó eszközök is leszállításra kerültek.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtásra került. Ezek jóváhagyása után tekinthető a projekt teljesen befejezettnek.	

Projekt azonosítószáma:	TOP-7.1.1-16-H-076-6
Projekt címe:	Hirdi Községi Ház fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat 2019. április 1-én került benyújtásra. A támogatói okirat 2020.02.06-án került kiállításra.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-7.1.1-16-H-076-6: bruttó 95.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: A Községi Ház kialakításának célja a helyi közösségek életének megszervezése, azok fejlesztése.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve, a 2019. március 14-i Közgyűlési döntés alapján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó engedélyes terv, megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési feladatok vonatkozásában megkötve a 2019. március 14-i Közgyűlési döntés alapján. A projekthez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása és a kötelező nyilvánosság biztosításának vonatkozásában megkötve 2020.05.27-én.
Beszerezések közbeszerzések /	A kapcsolódó kivitelezési közbeszerzés indításáról 2020. szeptemberében döntött a PMJVÖ ajánlatkérő (182/2020. (IX.15.) sz. hat.). A beszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Ennek megfelelően új beszerzési eljárás került megindításra a 2021.02.22-én született polgármesteri döntés alapján.
Projekt megvalósítás státusza	Mivel a kivitelezésre vonatkozóan új beszerzési eljárás indult meg, ezért az építési munkálatok a tervezetthez képest később tudnak megkezdődni.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt teljes időbeli átütemezése szükséges és ennél fogva a projekt fizikai befejezésének záró határideje is módosulni fog.	

Projekt azonosítószáma:	TOP-7.1.1-16-H-076-1
Projekt címe:	A Pécsi Kulturális Központ Apácai Művelődési házának fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat 2019. április 26-án került benyújtásra. A támogatói okirat 2021.01.22-én került kiállításra.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-7.1.1-16-H-076-1: bruttó 32 500 000 Ft Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: A Művelődési Ház igényeknek megfelelő felújítása
Feladatátadási megállapodás	Nem releváns a Pályázó a PKK.
In-house szerződés(ek)	Az In-House szerződés megkötése folyamatban van.
Beszerezések közbeszerzések /	A beszerzések 2021. II. negyedévében indulnak.
Projekt megvalósítás státusza	A támogatói okirat 2020.11.24-én született meg, aminek eredményeképpen 2021.01.22-én kiállításra került a támogatói okirat. A költségvetés és a műszaki tartalom vonatkozásában változásbejelentést nyújtottunk be, ennek az eredményére várunk jelenleg.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

Projekt azonosítószáma:	TOP-7.1.1-16-H-076-3
Projekt címe:	Pécsbányai Községi Ház fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat 2020. március 30-án került benyújtásra. Hiánypótlás 2021.01.25-én visszaküldve.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	TOP-7.1.1-16-H-076-3: bruttó 20 000 000 Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: A községi ház igényeknek megfelelő felújítása , fejlesztése
Feladatátadási megállapodás	2020. február 11-én került megkötésre
In-house szerződés(ek)	2020. február 11-én került megkötésre tervezés és MT készítés vonatkozásában
Beszerezések közbeszerzések /	A beszerzések 2021. II. negyedévben indulnak.
Projekt megvalósítás státusza	Az előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, 2020. március 30-án került benyújtásra. A helyi támogató döntés júliusban megérkezett, a pályázat az EPTK-n keresztül benyújtásra került. A pályázat hiánypótlása 2021.01.25-én benyújtásra került, jelenleg a támogatói döntésre várunk.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

Projekt azonosítószáma:	TOP-7.1.1-16-H-076-1/ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00417
Projekt címe:	Pécs keleti városrészének kulturális életét meghatározó Pákolitz István Művelődési ház felújítása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázatot a BÉKE egyesület nyújtotta be, a pályázat átadásra kerül PMJVÖ számára a teljeskörű megvalósíthatóság érdekében.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 20 000 000 Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A projekt célja: A közösségi ház igényeknek megfelelő felújítása, fejlesztése
Feladatátadási megállapodás	2020. szeptemberi közgyűlés döntött róla – Jogi és Ügyrendi Bizottság 75/2020. (VIII.27.) sz. határozata
In-house szerződés(ek)	2020. szeptemberi közgyűlés döntött róla – Jogi és Ügyrendi Bizottság 75/2020. (VIII.27.) sz. határozata
Beszerezések közbeszerzések /	A beszerzések 2021. II. negyedévében indulnak.
Projekt megvalósítás státusza	A BÉKE Egyesület kérésének megfelelően vette át a projektet PMJVÖ, mint kedvezményezett, jelenleg a kedvezményezett csere van folyamatban
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A kedvezményezett csere folyamatban van, a vonatkozó változásbejelentési kérelem hiánypótlása 2021.02.01-én került visszaküldésre.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek

II.17.1)	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00943 - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása	127. o.
II.17.2)	GINOP-7.1.6-16-2017-00006 - A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése	128. o.
II.17.3)	IKOP-3.2.0-15-2017-00021 - Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése	129. o.
II.17.4)	EFOP-4.1.8-16-2017-00013 – A Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése	131. o.

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00943
Projekt címe:	Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatói okirat rendelkezésre áll: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00943
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 6.300.000,- Ft KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00943: bruttó 6.300.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez rendszercsatlakozással (a keretrendszer és a szakrendszerek igény-bevételével) vagy interfész kiépítésével csatlakozhat.</p> <p>A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.</p> <p>Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.</p>
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017.03.09
In-house szerződés(ek)	-
Beszerezések / közbeszerzések	
Projekt megvalósítás státusza	Pécs MJV Önkormányzata rendszercsatlakozás alapján nyújtotta be a pályázatot. A Belügyminisztérium engedélyezte az interfészen keresztüli csatlakozást, ami alapján a szerződésmódosítására sor került.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
A projekt teljeskörűen megvalósul. A PVF Zrt. valamennyi felmerült költséggel sikeresen elszámolt, melyet a Támogató Szervezet el is fogadott.	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	GINOP-7.1.6-16-2017-00006
Projekt címe:	A pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A pályázat jogosultsági döntése 2017. október 6-án kelt.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 900 000 000 Ft , GINOP-7.1.6-16-2017-00006: bruttó 900 000 000 Ft,- Ft (tám. int. 100 %) <i>Saját forrás igénybevétele: bruttó 0 Ft,- Ft</i>
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	A pályázatot a világörökségi gondnok Zsolnay Örökségkezelő NKft. nyújtotta be, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen konzorciumi formában. A projekt tartalmi átdolgozás alatt áll.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017.07.27. napján.
In-house szerződés(ek)	Projektmenedzsment, nyilvánosság, közbeszerzési feladatok: Szerződés megkötve: 2018. február 1. Módosítások száma : 1 db (2018.06.21.)
Beszerezések közbeszerzések /	Tervezési szolgáltatás - beszerzési eljárás: (ZSÖK Kft.) Tervezési szerződés megkötve: 2016. november 19.
	Műszaki ellenőri szolgáltatás - beszerzési eljárás: A márciusi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság döntött a megindításáról, azonban a TSZ 1. sz. módosítása miatt majd a ZSÖk indítja meg.
	Közbeszerzési szakértő beszerzése: -beszerzés (ZSÖK Kft.) Az eljárás 2018 október 3-án indult, és 2018. november 1-én eredményesen zárult. A ZSÖK 2019 végén szerződést bontott a szakértővel 2020 tavaszán új eljárást bonyolított le, majd 2020-ban újabb szakértőt szerzett be.
	Kiviteli közbeszerzés: Az első eljárás 2019. nyarán az eljárás eredménytelenül zárult le. Az új AK és KD mellékletek az Apáca utca 8. és Ókeresztény Mauzóleum vonatkozásában 2020. szeptemberében elkészültek.
Projekt megvalósítás státusza	Engedélyes tervek, engedély, tenderterv: 100% A projekt tartalmának véglegesítése megtörtént, az Apáca utca 8. és Ókeresztény mauzóleum közbeszerzési eljárás megindítás alatt van
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
<ul style="list-style-type: none"> - Projekt tartalmának meghatározása, ütemezése megtörtént. - Sikeresen lezárult az Ókeresztény Mauzóleum rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás. - 2021 nyarára várhatóan megtörténik a Cella Septichora tervezési beszerzési eljárás lefolytatása, valamint az Apáca u.8. sz. alatti örökségvédelmi épület kivitelezőjének kiválasztása. 	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	IKOP-3.2.0-15-2017-00021
Projekt címe:	Pécs Megyei Jogú Város közösségi közlekedés fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási szerződés megkötve: IKOP-3.2.0-15-2017-00021
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 1.700.000.000,- Ft IKOP-3.2.0-15-2017-00021: bruttó 1.700.000.000,- Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatot módosító 1145/2017. (III.20.) Korm. határozatban Pécs számára a Kormány 1,7 milliárd forint indikatív támogatási összeget nevesített a pécsi közösségi közlekedés fejlesztése (elektromos autóbuszok beszerzése és kiszolgáló infrastruktúra építése) érdekében. A projekt keretében 10 db. alacsonypadlós kizárólag elektromos hajtással rendelkező autóbuszok beszerzésére kerül sor, továbbá az elektromos buszok működtetéséhez szükséges energetikai ellátó és kiszolgáló infrastruktúra kiépítésére is sor kerül az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Tüke Busz Zrt. telephelyén.
Feladatátadási megállapodás	Megkötve 2017.04.27. napján.
In-house szerződés(ek)	A projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása tárgyban megkötve 2017.05.23. napján.
Beszerzések közbeszerzések /	Elektromos autóbusz közbeszerzési eljárás – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2019.07.12. Adás-vételi szerződés megkötve: 2019.08.29.
	Megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2018.12.14. Vállalkozási szerződés megkötve: 2019.01.11.
	Tervezés szolgáltatás - beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.09.06. Tervezési szerződés megkötve: 2017.09.11. napján
	Műszaki ellenőri szolgáltatás – beszerzési eljárás: Az eljárás lezárva: 2017.12.08. Mebízási szerződés megkötése: 2018.01.03.
	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – beszerzési eljárás Az eljárás lezárva: 2017.05.23. Mebízási szerződés megkötve: 2017.05.29. napján

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek

	<p>Telephelyfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás – nyílt eljárás Az eljárás lezárva: 2018.10.25. Adás-vételi szerződés megkötve: 2018.11.13.</p>
<p>Projekt megvalósítás státusza</p>	<p>A projekt részét képező telephelyfejlesztés kivitelezési munkái megvalósultak és az elektromos autóbuszok beszerzésére vonatkozó szerződés is megkötésre került.</p> <p>Időközben 10 db elektromos autóbusszal bővült a pécsi flotta. Az buszok átadására 2020. július 31-én ünnepélyes keretek között került sor. Az autóbuszok végleges átvétele és a projekt pénzügyi rendezése folyamatban van.</p>
<p>Egyéb információk / beavatkozási pontok:</p>	
<p>-</p>	

II. – A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató –
Egyéb támogatási forrásból megvalósuló projektek

Projekt azonosítószáma:	EFOP-4.1.8-16-2017-00013
Projekt címe:	A Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	Támogatási döntés rendelkezésre áll: EFOP-4.1.8-16-2017-00013
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési beruházás teljes értéke: 38 572 250 Ft (tám. int. 100 %)
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt bemutatása: rövid	A projekt célja: A Csorba Győző Könyvtár integrált szakmai fejlesztése a megfelelő kreatív foglalkoztató és a köz- valamint felnőttoktatást segítő, továbbá a könyvtárszakmai és közművelődési tevékenységet erősítő berendezések telepítésével és a szükséges terek kialakításával.
Feladatátadási megállapodás	A pályázó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
In-house szerződés(ek)	-
Beszerezések közbeszerzések /	2018. júliusában megindításra került a projekthez kapcsolódó IKT-eszközök és bútorok beszerzése. Az eljárások lezárultak, az IKT-eszközök leszállításra kerültek, míg a bútorok szállítása később esedékes, 2019 tavaszán. Lefolytatásra került továbbá a vis major, előre nem látható penészesedés és elhasználódás miatt szükséges, a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárat érintő kivitelezési beszerzési eljárás. A kapcsolódó munkálatok várhatóan 20198 tavaszán fejeződnek be.
Projekt megvalósítás státusza	A projekt eredményesen megvalósult, fizikailag 2019.07.27-én zárult. A záró beszámoló benyújtásának határideje 2019.10.28. volt. A záró beszámoló elbírálása folyamatban.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
- A projekt sikeresen lezárult, a kapcsolódó értesítés 2021 márciusában érkezett.	

II. - Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató
Nemzetközi projektek

II.18.2)	LIFE-IP HungAIRy	133. o.
II. 18.5)	Green Aura	134. o.

II. - Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató
Nemzetközi projektek

Projekt azonosítószáma:	LIFE17/IPE/HU000017
Projekt címe:	LIFE-IP HungAIRy
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza	A támogatási szerződés 2018.12.20 került megkötésre.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési teljes értéke a tervek szerint 439 990 001 Ft lehet, melyből 60% támogatás, 40% az Agrárminisztérium társfinanszírozása.
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	<p>Az projekt keretében a következő elemek valósulhatnak meg (3 „pilot”):</p> <p><u>Zöld kataszter létrehozása és üzemeltetése:</u> A pilot egy zöld kataszter létrehozását tartalmazná a BIOKOM Nonprofit Kft. által megfogalmazott igények szerint. A kataszternek köszönhetően tervezhetőbbé válik a város zöldfelületeinek frissítése, gondozása.</p> <p><u>Okos parkolási rendszer kialakítása és üzemeltetése:</u> A pilot keretében 250 foglaltságjelző szenzor beszerzése és telepítése kerül sor Pécs frekvenciált belvárosi területein (I.A, I.B, II.C parkolózonák). Továbbá egy kapcsolódó okostelefonon használható applikáció is kifejlesztésre kerül.</p> <p><u>Önkormányzati ingatlanok épületenergetikai felmérése, valamint típusépületek kiválasztása:</u> A pilot keretében az önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok energetikai felmérése történik meg, illetve kiválasztásra és felújításra kerül egy demonstrációs (prototípus) épület.</p>
Feladatátadási megállapodás	A PVF Zrt. és a PKK, mint PMJVÖ partnere vesz részt a projektben.
Projekt megvalósítás státusza	<p>A pályázat kapcsán a pilotok módosítása folyamatban van. A negyedéves elszámolások már több körben benyújtásra kerültek. Az első kétéves ciklus lezárása megtörtént 2021.03.31-ei dátummal az összes vonatkozó dokumentum és a teljes elszámolási csomag benyújtásra került.</p> <p>A zöld kataszter pilot elemre vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van.</p> <p>Az okosparkolási rendszerhez kapcsolódó pilot cserére brüsszeli jóváhagyásra várunk. Amint ezt megkapjuk, megkezdődhet a beszerzési eljárás előkészítése.</p> <p>Az épületenergetikai felméréshez kapcsolódó új pilot-ötletünket felterjesztettük a konzorciumvezető (Hermann Otto Intézet NP Kft.) felé, jelenleg az ő jóváhagyásukat várjuk.</p>
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	

II. - Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tevékenységével kapcsolatos tájékoztató
Nemzetközi projektek

Projekt azonosítószáma:	HUHR/1901_001
Projekt címe:	INTERREG – Green Aura
Pályázati információk	
Pályázat támogatási szerződés státusza /	A konzorciumi megállapodás aláírásra került 2020.12.15-én. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
Projektköltségvetés (támogatás intenzitás)	A fejlesztési teljes értéke a tervek szerint pécsi oldalon 41 500 euro lehet, melyhez 2 075 eurót PVF Zrt. biztosít önerőként.
Projekt megvalósításával kapcsolatos információk	
Projekt rövid bemutatása:	Olyan Living Lab létrehozása Pécsen, amely egy klímavédelmi szemléletformálási akció megvalósítása alkalmas, a kiterjesztett valóság eszközeinek felhasználásával.
Feladatátadási megállapodás	A PVF Zrt – mint az Önkormányzat projektmenedzsmenti szervezete – a pályázó ebben a projektben (a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint két további horvát konzorciumi partnerrel együtt).
Projekt megvalósítás státusza	A konzorciumi megállapodás aláírásra került, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A nyitókonferencia 2021.03.31-ei dátummal lezajlott.
Egyéb információk / beavatkozási pontok:	
-	